

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03671
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับสายส่ง ๑๑๕KV ปีกเสา ๒๒ เมตร แยกโรงน้ำเกลือ-สถานีนครชัยศรี ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พิดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
NCA&YB	๑๘,๒๕ ต.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ดับสายส่ง ๑๑๕KV ปีกเสา ๒๒ เมตร แยกโรงน้ำเกลือ-สถานีนครชัยศรี ๑	NCA&YB	จุดปลดสายส่งแยกโรง น้ำเกลือ	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ [Signature]
(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเออร์ NCA4 จาก NCA4YB-01 ถึง DOE ๒๒ เมตร ปีกเสา
ในวันที่ 18, 25 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1491/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติสิทธิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คณบดีที่ศูนย์ ผูกฉิม

[Signature]
(นายพิภพ โพธิ์น้อย)
รจก. 4 แทน น.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี คณบดีที่ศูนย์ 1 (NCA4))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

[Signature]
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณสถานีฯ นครชัยศรี 1 - แยกโรงน้ำเกลือ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18,25 ต.ค. 2566 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ปักเสาแรงสูงระบบจำหน่าย 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1491/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 21 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรากรมพงษ์,นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
5	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานี NCB ไปรับไฟจาก สถานี BPB						
6	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี NCA04YB-01 (ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัทโอตานิฯ) ไปรับไฟจาก NCA05YB-01						
9	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี NCA04YS-04 (ม.เอกนคร) ปกติ						
10	NCA04YS-04	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		นช.	SCADA	LBS ม.เอกนคร
11	NCA04YB-01	สับ	ปลด		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCA04YS-01	สับ	ปลด		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
13	NCA04YS-03	สับ	ปลด		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
14	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
15	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอตไลน์ 115 เควี (บัญชา) ปลดสายส่งบริเวณแยกโรงเกลือ (ตามผังแนบ) แบบมีไฟได้						
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอตไลน์ 115 เควี (บัญชา) ปลดสายส่งบริเวณแยกโรงเกลือ แล้วเสร็จ						
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
22	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
31	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี (ปัญหา) เชื่อมสายส่งบริเวณแยกโรงเกลือ (ตามผังแนบ) แบบมีไฟได้						
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี (ปัญหา) เชื่อมสายส่งบริเวณแยกโรงเกลือ แล้วเสร็จ						
34	NCA04YS-01	ปลด	สับ		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
35	NCA04YS-03	ปลด	สับ		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
36	- ย้ายโหลตระบบ 115 เควี NCA04YB-01 (ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัทโอตานิฯ) กลับจาก NCA05YB-01						
37	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี NCA04YS-04 (ม.เอกชน) ปกติ						
38	NCA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NCA04YS-04	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		นช.	SCADA	LBS ม.เอกชน
40	- ย้ายโหลตระบบ 115 เควี สถานีฯ NCB กลับจาก สถานีฯ BPB						
41	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
42	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
45	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

งานดับสายส่ง 115KV วันที่ 18,25 ตุลาคม 2566 ปักเสา22เมตร

ช่วงแยกโรจน์นำเกลือ-สถานีนครชัยศรี 1

