

Switching Deadline

23/10/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๕๘๐/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อู่ทอง.๑
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๖ ต.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้าอู่ทอง เพื่อสับเปลี่ยน Rubber bag ชำรุด	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTd-TP1 จาก UTd39B-01 ถึง UTd01BVB-01
ในวันที่ 26 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1501/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย อภิสิทธิ์ เทียมงาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

(นายอภิสิทธิ์ เทียมงาม
วศก. 5 กก.๔ น.อ.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กปบ.๑๐๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี อู่ทอง (UTd))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓) (นายเอกพงศ์ พงษา)

หม.มก.กสฟ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อุทอง 1 (UTG-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน Rubber Bag		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1501/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	16 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจณ์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 12.24 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 23.58 MW
4	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- โหลด 4.75 MW
5	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.84 MW
6	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		- -
7	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		- โหลด 2.7 MW
8	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		- โหลด -3.03 MW
9	ย้ายโหลด UTG02 ไปรับไฟจาก UTV03						
10	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 วรร.รัตนะศึกษา
11	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
12	ย้ายโหลด UTG07 ไปรับไฟจาก UTV02						
13	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 อุทองนคร
14	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
15	ย้ายโหลด UTG-TP1 ไปรับไฟจาก UTG-TP2						
16	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนนานบัส
17	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 1
18	UTG01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		- INCOMING 1
19	เมื่อพร้อมดับไฟ						
20	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
22	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้พนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนที่ UTG01BVB-01 หากไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
24	UTG01BVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
26	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
27	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
28	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
29	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
31	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
32	UTG01BVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ INCOMING 1
33	UTG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- INCOMING 1
34	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
35	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-
36	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
37	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
40	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
41	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง UTG-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
43	ย้ายโหลด UTG-TP1 กลับจาก UTG-TP2						
44	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		- INCOMING 1
45	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
46	ย้ายโหลด UTG02 กลับจาก UTV03						
47	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		- -
48	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
49	ย้ายโหลด UTG07 กลับจาก UTV02						
50	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		- -
51	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 อุ้ทองนคร
52	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
53	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
54	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
55	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
56	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
57	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
58	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							