



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.บ.บจ.(กป) ๐๕๓๖๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายจำรัส ศรีมงคล

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 ต.ค. 2566

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อภ.บ.บ.(กต)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.บจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บ.บจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไลน์ ๑๑๕ KV และไลน์ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน กรณีเร่งด่วน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTB05YB-01	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแขมไลน์ ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี แยกคลอง เทพกาญจนนา	สถานี กระทุ่มแบน 2	สถานี สมุทรสาคร 3	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๒	KTB03	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแขมไลน์ ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี แยกคลอง เทพกาญจนนา	KTB3S-07	SMC3S-02	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๓	KTB08	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแขมไลน์ ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี แยกคลอง เทพกาญจนนา	จุดเปิด DDE ไลน์ KTB03	KTB8S-09	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ผ.บ.กป. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายจำรัส ศรีมงคล.....)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.บจ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTBS4
KTBS
SMCS

SMC1YB-01
DDEKTBS
KTBS-07

KTBS4B-01
KTBS-09
SMC3S-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 15 ต.ค. ๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1505/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ช่างจิตร พงษ์ศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ หมอกลุณณ ๒ ส่งผ่าน

(นายช่างจิตร พงษ์ศิริ)
ว.ค.๕ ผคฟ.ชด.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ. กฟภ. จ.จ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกคลองเทพกาญจนา (SMC03,KTBO8)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บจนจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1505/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	10 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
4	SMC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		Load = 1.6 MW
5	KTBO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTBO		Load = 14 MW
6	KTBO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTBO		Load = 18.5 MW
7	KTBO5YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTBO		
8	KTBO3VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTBO		Load = 2.4 MW
9	KTBO4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTBO		Load = 1.3 MW
10	KTBO8VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTBO		Load = 1.05 MW
11	KTBO9VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTBO		
12	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		Load = 7.05 MW
13	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		Load = 7.5 MW
14	SMI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		Load = 4.6 MW
15	SMI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		Load = 4.8 MW
16	ย้ายโหลดวงจร SMI05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTBO4						
17	KTBO9S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลฟ
18	KTBOBVB-01	ปลด	สับ		KTBO		- ขนานบัส
19	SMI0BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
20	KTBO4S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
21	SMI05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		SMI		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลฟ
22	KTBO9S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลฟ
23	KTBOBVB-01	สับ	ปลด		KTBO		- ขนานบัส
24	SMI0BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
25	ย้ายโหลดวงจร SMC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTBO4						
26	KTBO3S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ก่อนถึงชอยทรีพียไศศาล
27	KTBO4S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS กลางชอยใต้ไลน์สายส่ง กฟผ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMC03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.นจ.		SF6 ช.ทรัพย์สินไพศาล
29	KTBO3S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ก่อนถึงชอยทรัพย์สินไพศาล
30	ย้ายโหลดวงจร SMI05 บางส่วนกลับจาก KTBO4						
31	KTBOBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนानบัส
32	SMIOBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนानบัส
33	KTBO9S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
34	SMIO5S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SMI		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
35	KTBO4S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
36	KTBO9S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอเลิฟ
37	KTBOBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนानบัส
38	SMIOBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนानบัส
39	ตรวจสอบ SF6 ปากชอยเลียบคลองเทพกาญจนา รหัส KTBO9S-03 อยู่สถานะ "Open" และให้ทำการ ล็อคคาน						
40	ตรวจสอบ SF6 เลียบคลองสี่ทางด้านถนนเอกชัย รหัส KTBO8S-09 อยู่สถานะ "Open" และให้ทำการ ล็อคคาน						
41	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
42	SMC03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.นจ.		SF6 เลียบคลองสี่ทางด้านเอกชัย
43	SMC01YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SMC01YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
45	SMC01YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
46	KTBO5YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	KTBO5YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
48	KTBO5YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
49	SMC01YS-05	สับ	ปลด ล็อคคาน		กทบ.		ABS. ถนนคลองหมื่นปรารมย์
50	แจ้ง กฟส.บ.นจ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดเปิด DDE วงจร KTBO8 - SF6 เลียบคลองสี่ทางด้านถนนเอกชัย รหัส KTBO8S-09						
51	เมื่อ กฟส.บ.นจ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดเปิด DDE วงจร KTBO8 - SF6 เลียบคลองสี่ทางด้านถนนเอกชัย รหัส KTBO8S-09 แล้ว						
52	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE วงจร KTBO8						
53	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE วงจร KTBO8 แล้ว						
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับ กฟส.บ.นจ. รับทราบ						
55	แจ้งให้ กฟส.บ.นจ. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
56	แจ้งให้ กฟส.บ.นจ. ทำการช้อตกราวจุด G1,G2,G3,G4						
57	แจ้งให้ กฟส.บ.นจ. ทำการลง We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
58	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	SMC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
60	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
61	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
62	KTBO3VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
63	KTBO4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
64	KTBO8VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
66	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
67	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
68	SMI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
69	SMI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อ กฟส.บจนจ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
71	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
72	SMC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
73	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
74	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
75	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
76	KTB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
77	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
78	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
79	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
80	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
81	SMI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
82	SMI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
83	แจ้งให้ กฟส.บจนจ. ทำการปลดช็อตกราวจุด G1,G2,G3,G4						
84	แจ้งชุดชอทไลน์ทำการเชื่อม DDE วงจร KTB08						
85	SMC01YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS. ถนนคลองหมื่นปรารมย์
86	KTB05YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ใบมีด 115 เควี
87	KTB05YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ใบมีด 115 เควี
88	KTB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	SMC01YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
90	SMC01YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
91	SMC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SMC03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บจนจ.		SF6 เลียบคลองสีวาด้านเอกชัย
93	ตรวจสอบ SF6 ปากซอยเลียบบคลองเทพกาญจนา รหัส KTB09S-03 อยู่สถานะ "Open" และให้ทำการ <u>ปลดล็อคคาน</u>						
94	ตรวจสอบ SF6 เลียบคลองสีวาด้านถนนเอกชัย รหัส KTB08S-09 อยู่สถานะ "Open" และให้ทำการ <u>ปลดล็อคคาน</u>						
95	ย้ายโหลดวงจร SMI05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTB04						
96	KTB09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอปเลิฟ
97	KTB0BVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนानบัส
98	SMI0BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนानบัส
99	KTB04S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
100	SMI05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SMI		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอปเลิฟ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	KTBO9S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอลเลิฟ
102	KTBOBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
103	SMI0BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
104	ย้ายโหนดวงจร SMC03 บางส่วนกลับจาก KTB04						
105	KTBO3S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ก่อนถึงชอยทรีพียไฟศาล
106	SMC03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ช.ทรีพียไฟศาล
107	KTBO4S-07	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS กลางชอยใต้ไลน์สายส่ง กฟผ.
108	KTBO3S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ก่อนถึงชอยทรีพียไฟศาล
109	ย้ายโหนดวงจร SMI05 บางส่วนกลับจาก KTB04						
110	KTBOBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
111	SMI0BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
112	KTBO9S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอลเลิฟ
113	SMI05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SMI		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอลเลิฟ
114	KTBO4S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
115	KTBO9S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางโรงแรมฟลอลเลิฟ
116	KTBOBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
117	SMI0BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
118	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
119	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
120	SMC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
121	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
122	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
123	KTBO5YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
124	KTBO3VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
125	KTBO4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
126	KTBO8VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
127	KTBO9VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
128	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
129	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
130	SMI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
131	SMI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ผังดับไฟเพื่อป้องกันเสาสวมไลน์ 115 KV แยกคดองเทพกาญจนา

