



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.) ๒๒๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผนนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๓	๒๕ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาแรงสูงริมทาง ดับไฟ โดยปลดDISชั่วคราวและตัด เดท ด้วยฮอทไลน์กระเช้า	DISชั่วคราว บ้านกรวด	จุดตัดเดท ชั่วคราว สะพานบ้าน กรวด	นาย รณชัย แสงทองค์ ๐๘๔-๗๕๘๘๓๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓๐ เครื่อง ๙๑๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทองค์ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๘๓๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิมล ชมภูพลอย)
ผอ.ศูนย์บริการแทน ผจก.กฟส.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DOA03 จาก DIS บ้านกรวด ถึง จุดตัด DPE บ้านกรวด
ในวันที่ 25 ตุลาคม 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1507/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ วิจารณ์านนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เคบ.รณชัย แสงทองค์

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
๐๘๓.๖ ๓๓๓ น.อ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อ.บช.(ก๓), อ.ว.ว.(ก๓) ผจก. นพร.๓๑, กปบ.๕๕

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชค.บ้านกรวด - จุดตัด DDE สะพานบ้านกรวด				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1507/๕๗
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามาด จิตรมานะศักดิ์				วันที่ 11 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 11 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 11 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารด (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	ดจ.		R	สะพานดำ
4	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, Block Gnd	สช.		R	บ้านลาดสิงห์
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	สช.		R	บ้านสระเกศ
6	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	ดจ.		R	โคกหม้อ
7	By pass รีโกลสเซอร์ DBA03R-01 (บ้านลาดสิงห์)						
8	SW.By pass	ปลด	สับ	ดจ.		DIS	บ้านลาดสิงห์
9	DBA03R-01	สับ	ปลด	สช.		R	บ้านลาดสิงห์
10	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA06						
11	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	ขนานบัส
12	DBA03S-16	ปลด	สับ	ดจ.		DIS	บ้านสระด่าน
13	DIS ชค.ไลน์ DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	ดจ.		DIS	บ้านกรวด
14	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	-	ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
16	แจ้ง กฟส.ดจ.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ดับไฟ						
17	เมื่อ กฟส.ดจ.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ดับไฟแล้วเสร็จ						
18	แจ้ง HL ทำการตัด DDE บริเวณสะพานวัดบ้านกรวดออกทั้ง 3 เฟสได้						
19	เมื่อ HL ทำการตัด DDE บริเวณสะพานวัดบ้านกรวดออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
20	แจ้ง กฟส.ดจ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ดจ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
23	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
24	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-
26	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R สะพานดำ
27	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R บ้านสระด่าน
28	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R โคกหม้อ
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้					
**** สิ้นสุด Switching เข้า ****						
30	เมื่อ กฟส.ดจ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และ แจ้ง DIS ชค.(บ้านกรวด)จะรื้อถอนภายหลัง					
31	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-
32	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-
33	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R สะพานดำ
34	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R บ้านสระด่าน
35	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R โคกหม้อ
36	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G1					
37	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G2					
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ					
39	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานวัดบ้านกรวดเข้าทั้ง 3 เฟสได้					
40	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานวัดบ้านกรวดเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ					
41	แจ้ง กฟส.ดจ.ทำการจ่ายโหลดบริเวณพื้นที่ดับไฟเข้าได้					
42	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วนกลับจาก DOA06					
43	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	- ขนานบัส
44	DIS ชค.ไลน์ DOA03	ปลด	สับ		ดจ.	DIS บ้านกรวด
45	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS บ้านสระด่าน
46	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	- ขนานบัส
47	นำรีโกลสเซอร์ DBA03R-01 (บ้านลาดสิงห์) เข้าระบบ					
48	DBA03R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,Block Gnd		สช.	R บ้านลาดสิงห์
49	SW.By pass	สับ	ปลด		ดจ.	DIS บ้านลาดสิงห์
50	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-
51	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-
52	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R สะพานดำ
53	DBA03R-01	Nonreclosing,Block Gnd	Normal		สช.	R บ้านลาดสิงห์
54	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R บ้านสระด่าน
55	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R โคกหม้อ
**** สิ้นสุด Switching ****						

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานรับระบบจำหน่าย บริเวณบ้านกรวด

