



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๑๕๗๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

11 ต.ค. 67

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๒YB-๐๑	๑๒ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ ๑๕ KV แบรกเกอร์รหัส SMD๒YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ PT ๑๑๕ KV ไม่มีแรงดันด้าน Secondary	๑๑๕ KV	๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๗๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๗๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

10 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMD2YB-01 ถึง SMD2YB-01
ในวันที่ 12 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1508/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัท โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สด

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิรภัท โพธิ์พันธ์)

วต.๕ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SMD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบ PT 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1508/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	11 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-02,03 SME03YB-02,03 SME04YB02,03 จ่ายไฟแบบ Close loop						
6	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMD02YS-02	สับ	ปลด		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
9	SMD02YS-03	สับ	ปลด		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
13	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SMD02YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
16	SMD02YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
17	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							