



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ต.ค. 67

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กบ) ๓๒๗ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณซ์

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายประสาน ประสพผล


ตำแหน่ง หน.กบ. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ดมข. จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างรีดอต Dis และติดตั้ง SF๖ วงจร DMA๑๐ บริเวณจุด  
แบ่งแดน กฟส.กจ. (กองผสมสัตว์) ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA10	๑๘ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	รีดอต Dis และติดตั้ง SF๖ แทนจุดเดิม	DMA10S-05 กองผสมสัตว์	DMA10S-05 กองผสมสัตว์	นายประสาน ฯ ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ย้ายโหลด) ไม่มีผู้ใช้ผลกระทบจากการย้ายโหลด ผู้ประสานงานการตัดไฟ  
ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง หน.กบ.กฟส.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสาย  
เคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

( นายประสาน ประสพผล )

ตำแหน่ง หน.กบ. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DMA10 จาก DMA 10S-05 ถึง DMA 10S-05  
ในวันที่ 18 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1509/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วฉวีนิกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ประสาน ประสพผล  
13 ต.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กจ. กฟส. ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

( นาย จีรวรรณ แก้วฉวีนิกร )  
วคก.5 แทน ผจก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจภ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ


นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DMA10S-05 กองผสมสัตว์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1509/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก			วันที่	13 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพรภัทร, น.ส.สุภษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง					
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	- Load = 2.57 MW
3	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	- Load = 1.38 MW
4	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	- Load = 1.01 MW
5	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-
6	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-
7	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-
8	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-
9	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-
10	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	- Load = 3.21 MW
11	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-
12	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	- Load = 3.92 MW
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.					
14	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA02					
15	ตรวจสอบ KCA05VB-01 สถานะ "OPEN + TRUCK INSERVICE"					
16	ตรวจสอบ KCA05S-01 สถานะ "สับ"					
17	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.	SF6 บ้านเขาแหลม
18	DMA05S-09	ปลด	สับ		กจ.	SF6 บ้านสายชล
19	KCA02S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.	SF6 ก่อนบีมแก๊ส
20	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	-
21	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS กองผสมพันธุ์สัตว์
22	DMA05S-09	สับ	ปลด		กจ.	SF6 บ้านสายชล
23	KCA02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6 ก่อนบีมแก๊ส
24	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA	-
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ					
26	แจ้งหน่วยงานลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย					
27	แจ้งหน่วยงาน (Hot Line) ปฏิบัติงานได้					
28	ขณะปฏิบัติงานให้ Manual วงจร DMA10 และ TMA02 ไว้ตลอด					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
29	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-
30	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-
31	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC	-
32	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-
33	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-
34	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-
35	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-
36	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-
37	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
38	หลังจากหน้างานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ					
39	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-
40	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ					
42	ตรวจสอบ DIS DMA10S-05 กองผสมพันสัตว์ เปลี่ยนเป็น SF6 สถานะ Open+ล๊อคกุญแจ					
43	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนกลับจาก TMA02					
44	DMA10S-05	ปลด	สับ		ดมข.	SF6 กองผสมพันสัตว์
45	DMA10S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6 บ้านเขาแหลม
46	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-
47	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-
48	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-
49	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

