



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๑๗๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพีเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟลง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟลง.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU03	21 กันยายน 2565	8.00 น.	17.00 น.	แก้ไขเสาแรงสูงหัก ชำรุด บริเวณแยกคอก วัว	DIS ชด. ประสาน ฟาร์ม	DE	นายชินวัตร เกียรติชยาจักร พงษ.๗ ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) 3 แยกคอกวัว - รร.ทุ่งหัวพรม ซ.รางจิก -ตลาดนัดศาลเจ้าแปะกง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ.กฟลง.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพีเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟลง.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ NPU3 จาก DIS ชด. ประสานฟาร์ม ถึง ปลายสาย, POE ๒๒๓๖๖

ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1510/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย จนิต บุญชู

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยยศ โพธิ์รัตน์

(นายอภิสิทธิ์ เกียรติชยาจักร
๒๐๖.4 ๓๓๔ ๒๓.๐๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟลง. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกคอกวัว - ประสานฟาร์ม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1510/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 18 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	**เมื่อพร้อมดับไฟเวลา08.00น.						
3	NPU04R-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		R หนองปากโค้ง
4	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
5	DIS ชค.NPV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ประสานฟาร์ม
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟจ.นครปฐม ทราบพร้อมลงข้อมูลใน We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
9	NPU04R-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		R หนองปากโค้ง
10	แจ้ง ฮอทไลน์นครปฐม ทำการติดตั้ง ดิสบริเวณหน้าเบทาโกรได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อกฟจ.นครปฐม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ตรวจสอบติดตั้งใหม่หน้าเบทาโกร เปิดวงจรอยู่						
12	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ลงข้อมูลใน We Safe หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้เรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	DiS ชค.NPV10	ปลด	สับ		นธ.		DIS เบทาโกร
16	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

