



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๓๒๘๓/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตั้ง

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ย. 64

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม Point 46BC C/SCS/SCADA สถานีไฟฟ้า ดอนตูม ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	๒๐ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เดินสายสัญญาณเพิ่ม POINT BROKEN CONDUCTOR (46BC)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาริต พัยคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาริต พัยคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.รล.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ช.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ ๕7M02 จาก ๕7M 0๒VB-01 ถึง TRUCK OUT
ในวันที่ ๒๐-11-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐900 น. ถึง 1630 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1530/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมยศ ทรัพย์สุวิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาริต พัยคฆวงศ์
14 พ.ย. 64

สมพร ตันต๊ะทอง
(อ.ก. ๗ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ ๐.๑๐๗๗
อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๑๐๗๗)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐830 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ตอมดม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เดินสายสัญญาณเพิ่ม Point Broken Conductor ตามใบขอปฏิบัติงาน 1530/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DTM							
1	ย้ายโหลด DTM02 ไปจ่ายจาก DTM07						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
4	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
5	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
6	DTMBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
7	DTM02S-02	ปลด	สับ		ดตม		DIS รั้วบ้านแหลมกระเจาไทย
8	DTMBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
9	DTM02VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
10	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ	SCADA	-
11	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ	SCADA	-
12	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
13	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
14	DTM02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM		-
15	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
16	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ DTM02VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
18	DTM02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DTM		-
19	ย้ายโหลด DTM02 คืนจาก DTM07						
20	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
21	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
22	DTM02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
23	DTMBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
24	DTM02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม		DIS รั้วบ้านแหลมกระเจาไทย
25	DTMBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
26	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ	SCADA	-
27	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ	SCADA	-
28	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
29	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching							