



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บ.ช.(บพ.)-๓๒๓๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

2

ด้วยการไฟฟ้า..... ก.บ.ช.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ พร้อมครอบ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า เลขวิทยุ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าเลขวิทยุ(ดับไฟเมื่อ ผบพ. ถึงสถานีไฟฟ้า)	TP.1	INCO1	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... ผ.บ.พ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง..... ช.ก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

27 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก LWA 2YS-01 ถึง LWA 1BV B-01
ในวันที่ ~~๒๗~~ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1519/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

18 ก.ย. 65

๐๘๖ ๖๕๕ ๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. กพ.ร. คพ., กพ.ร. ๐๘.

อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี LWA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเลขขวัญ หม้อแปลง TP1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 20 ก.ย. 65	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบครอบ PRD switch	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1519/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	18 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
3	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 2.2 MW.
4	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 3.0 MW.
5	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 2.9 MW.
6	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 3.2 MW.
7	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
8	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- Load 4.5 MW.
9	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุ่งแสม
10	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
11	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
12	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR สระกระโจม
13	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR หนองประดู่
14	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR หนองประดู่
15	ย้ายโหลดวงจร LWA09 ไปจ่ายไฟจาก วงจร LWA02						
16	LWU03S-06	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 หนองผ้าย
17	LWA09VB-01	สับ	ปลด		LWA		-
18	ย้ายโหลดวงจร LWA02 ไปจ่ายไฟจาก วงจร DAA09						
19	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลข.		SF6 บ้านหนองอีเปาะ
20	LWA02VB-01	สับ	ปลด		LWA		-
21	ย้ายโหลด LWA07(บางส่วน) ไปจ่ายจาก DAA 6						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 รั่วสกกล
23	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ป้อนน้ำมันใจผ่องใส
24	ย้ายโหลด LWA04 ไปจ่ายจาก UTG09						
25	ให้กฟส.เลขาวัญ แจ้ง บ.เข้มเหล็ก ให้ปลดขนา น เนื่องจากต้องปรับ AUTO TAP AVR. ทนองประดู่						
26	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาวัญ
27	LWA04VB-01	สับ	ปลด		LWA		- -
28	ย้าย LWA07 ไปจ่ายจาก DOA07 (จ่ายไฟเลี้ยงทั้ง 2 บัส)						
29	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 ทัพตาแทน
30	LWA01BVB-01	สับ	ปลด		LWA		- INCOMING 1
31	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น. (รอชุดทำงาน ผบฟ.ไปถึงสถานีฯก่อน)						
32	LWA02YB-01	สับ	ปลด		LWA		เบรกเกอร์ 115 kv
33	LWA02YS-01	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 kv
34	LWA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		- INCOMING 1
35	แจ้ง พื้นที่ดับไฟให้ กบข. ทราบ ทดสอบไฟ และลง We Safe						
36	เมื่อ กบข. ลง We Safe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
37	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
38	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
39	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุ่งแสม
40	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุ่งแสม
41	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
42	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR สระกระโจม
43	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		AVR ทนองประดู่
44	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		AVR ทนองประดู่
45	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
46	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
47	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
48	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- -
49	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุ่งแสม
50	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
51	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
52	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR สระกระโจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR หนองประจักษ์
54	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR หนองประจักษ์
55	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
56	LWA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		- INCOMING 1
57	LWA02YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมิต 115 kv
58	LWA02YB-01	ปลด	สับ		LWA		เบรกเกอร์ 115 kv
59	ให้ควบคุมแรงดันไว้ที่ 22.5 kv						
60	ย้าย LWA07 กลับจาก DOA07						
61	LWA01BVB-01	ปลด	สับ		LWA		- INCOMING 1
62	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6 ทัพตาแทน
63	ย้ายโหลด LWA04 กลับจาก UTG09						
64	LWA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		-
65	UTG09S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
66	ให้กฟส.เลขาขวัญ แจ้ง บ.เข้มเหล็ก ให้ขนานปกติ						
67	ย้ายโหลด LWA07(บางส่วน) กลับจาก DAA 6						
68	DAA09S-05	ปลด	สับ		ดช.		SF6 บัมน้ำมันใจผ่องใส
69	DAA08S-04	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
70	ย้ายโหลดวงจร LWA02 ไปจ่ายไฟจาก วงจร DAA09						
71	LWA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		-
72	LWU01S-07	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
73	ย้ายโหลดวงจร LWA09 กลับจาก วงจร LWA02						
74	LWA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		-
75	LWU03S-06	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
76	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
77	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
78	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
79	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
80	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
81	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
82	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
83	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุ่งแสม