



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตกบข.(รล)๓๒๘๔/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง อก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ 9VB-01 สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	9VB-01	๑๔ พ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบอุปกรณ์ 9VB-01 Trip ครั้งเดียว Lockout ไม่ Reclose (อุปกรณ์ชำรุด ลำดับ ที่ ๑๖๑๒ scadac3.com)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชม.รล. กบข.(กต) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส. กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตู่ยเต็มวงศ์)

ชก.บข.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPVR5 จาก SPVRVB-01 ถึง
ในวันที่ 16 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1520/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิทย์ คุ้ม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์
13 พ.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.๒๖, กฟส. รพช.

อก.บข.(กต), อก.วว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๐๘๑.๖๓๖.๕๕๖.๐๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สว๑๓๖๑ 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชม.รล. วิสิทธิ์ ๑๐ พ.ย. ๖๔


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สองพี่น้อง 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	14 พ.ย. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ครั้งเดียว Lockout			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1520/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	13 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	13 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	13 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SPN09 ไปรับไฟจาก BEA03						
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- 7.5 MW
4	BEA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- - 6.5 MW
5	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- 14.7 MW
6	SPN09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 0.9 MW
7	SPN09S-06	ปลด	ล๊ับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
8	SPN09VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPN		- -
9	SPN09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		- -
10	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
11	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
12	BEA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- -
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
15	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SPN09VB-01 อยู่สถานะปลด						
16	ย้ายโหลด วงจร SPN09 กลับจาก BEA03						
17	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
18	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
19	BEA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- -
20	SPN09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
21	SPN09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		SPN		- -
22	SPN09S-06	ล๊ับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
23	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
24	SPN09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
26	BEA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							