



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทพส.(ปบ) ๖๔๖๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชชาสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

23/10/67

วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.ก.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ทพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน...
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTM03	24 ต.ค. 67	09.00 น.	13.00 น.	เชื่อม SF6 DTM03s-06	DIS มิเตอร์แบ่ง แดน	DTM03S-06 แบ่งแดนตอนคุม	นายชญาญ บุญศรี พชง.๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๕๒๙๘๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ท.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ทิศพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๕๐๐๑ Long ๑๐๐.๐๑๖๘๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๕๐๐๑ Long ๑๐๐.๐๑๖๘๓

ตำแหน่ง (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
ร.ก.ก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.ทพส.กำแพงแสน

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ DTM03 จาก DIS มิเตอร์แบ่งแดน DTM 3S-06. น.๒๖๖,๖๖๖,๖๖๖.๐

ในวันที่ 24 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1520/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สำราญ จิตตพหะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นวส. นวส

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย




DIS มิเตอร์แบ่งแดน - SF6 DTM03S-06 หนองปลาไหล			
24 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 13.00 น.
กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เชื่อม SF6 DTM03S-06	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1520/67
	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 17 ตุลาคม 2567
			วันที่ 17 ตุลาคม 2567
			วันที่ 17 ตุลาคม 2567
1. นายพิรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
3	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
4	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
6	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
7 ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนกลับจาก DTM03							
8	KSA09S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
9	KSA07S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
10	DIS โล่น KSA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน
11	KSA09S-05	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
12 แจ้ง HL ทำการปลดสายที่ต่อตรงต้น SF6 DTM03S-06 (หนองปลาไหล) ออกได้ (กพส.แจ้งว่าไม่มีโหลด ผขฟ.ในพื้นที่ปฏิบัติงาน)							
13 เมื่อ HL ทำการปลดสายที่ต่อตรงต้น SF6 DTM03S-06 (หนองปลาไหล) ออกแล้วเสร็จ							
14 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กพส.ทราบ							
15 เมื่อ กฟอ.กพส. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
16 ให้ตั้ง Manul DTM03VB-01 ไว้ตลอดขณะที่ชุดทำงานปฏิบัติงาน							
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
19	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
20	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
21	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
22 แจ้ง กฟอ.กพส.ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23 เมื่อ HL ทำการเชื่อม SF6 DTM03S-06 (หนองปลาไหล) แล้วเสร็จ							
24 ตรวจสอบสถานะ SF6 DTM03S-06 (หนองปลาไหล) อยู่ตำแหน่ง " Open "							
25	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
26	DIS โล่น KSA07	ปลด	สับ		กพส.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน
27	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
28	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์จ่ายไฟ

ตอนปฏิบัติงาน

24 สิงหาคม 2566

-  จุดที่ปฏิบัติงาน
-  พื้นที่ตั้งไฟ
-  จุด Shot Ground

