



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภ.พ.ส.(ปบ) ๒๔๘๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ย. 64

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ข) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ. ก้าวแห่งแสง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก้าวแห่งแสง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเคอร์ ๓,๔ สถานีไฟฟ้า ก้าวแห่งแสง
ตามแผนผังสิ่งเชื่อม จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03	21 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 14.30 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 7 ต้น พาดสาย SAC 185 ต.มม. จำนวน 2 วงจร-กม.	KSA03S-09 บึงเจริญศักดิ์	KSA03S-12 หมู่บ้าน มาลัยแมน	นายศุภวิชญ์ เกาะลอย พชง.6.ผกร.กคค.ก3
							KSA03S-22 แยกคอนเตาอิฐ	
๒	KSA09	21 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.		Dis ชั่วคราว โตโยต้า	Dis ชั่วคราว ร้านออกซเจน	
							KSA03S-10 แยก กม.29	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ก้าวแห่งแสง..ต.สระสี่มุม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชิดรินทร์ จิตติพนนธ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๙๔๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง _____

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓

เขียน ออก.ปบ.(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA03 จาก KSA03-09 ถึง KSA03-12, 22

ในวันที่ 21 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1521/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KSA09 จาก Dis on TOYOTO ถึง Dis on of KSA03-10

ในวันที่ 21 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนการ ประธานงานการขอดับไฟกับ ดร.วิจิตร วัฒนการ สคฟ. กฟผ.๓
14 พ.ย. 64

สมพร วัฒนการ
(สคฟ. 7 11พ.พ.๖๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผงก. สมคิด สมคิด, สมคิด สมคิด

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผ่นดึงแนบ 1 แผ่น

ลงฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลองพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านสระสี่มุม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร KSA03,09		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1521/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	17 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	17 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	17 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กพอ.กพส. ประสานงานแจ้ง VSPP 22 เควี บ.เศรษฐา วงจร KSA03 ปลดขนาานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA						
3	แจ้ง กพอ.กพส. ประสานงานแจ้ง VSPP 22 เควี บ.ชินิทกรินฯ วงจร KSA09 ปลดขนาานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA						
4	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.66 MW
5	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.41 MW
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -4.38 MW
7	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -1.5 MW
8	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -1.2 MW
9	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 14.32 MW
10	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.48 MW
11	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.24 MW
12	- ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA09						
13	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
14	KSA03S-23	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชารีนารีรีสอร์ท
15	KSA03S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกตอนเตาอิฐ
16	- ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA06						
17	KSA03S-29	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ. JBF
18	KSA03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กม.29
19	- ย้ายโหลด KSA03,09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPO02,07						
20	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
21	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
22	DIS ชค. KSA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS TOYOTA
23	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
24	KSA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมเจริญศักดิ์
25	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
26	DIS ชค. KSA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านอ็อกซิเจน
27	KSA03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
35	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
36	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
38	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
39	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
40	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
41	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
42	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
51	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
54	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
55	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
56	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
57	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
58	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
59	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
60	DIS ชค. KSA09	สับ	สับ		กพส.		DIS ร้านอ็อกซิเจน
61	KSA03S-12	สับ	สับ		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน
62	- ย้ายโหลด KSA03,09 บางส่วนกลับจาก SPO02,07						
63	KSA03S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปีมเจริญศักดิ์
64	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	DIS ชด. KSA09	ปลด	สับ		กพส.		DIS TOYOTA
66	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
67	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
68	- ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA06						
69	KSA03S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS กม.29
70	KSA03S-29	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ. JBF
71	- ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09						
72	KSA03S-22	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกดอนเตาอีฐู
73	KSA03S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชารีนารีสอร์ท
74	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
75	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
76	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
77	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
78	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
79	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
80	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
81	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
82	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
83	แจ้ง กพอ.กพส. ประสานงานแจ้ง VSPP 22 เควี บ.นครนฯ วงจร KSA03 ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA ได้ปกติ						
84	แจ้ง กพอ.กพส. ประสานงานแจ้ง VSPP 22 เควี บ.ชินทกรีนฯ วงจร KSA09 ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ PEA ได้ปกติ						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

21 พฤศจิกายน 2564

