

# Switching Deadline

14 พ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๒๕๒ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ทิพเย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๕ พ.ย. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพเย โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ AVR จาก AVR.นิเวโย ถึง  
ในวันที่ 15 พ.ย 64 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1522/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนธ ธิยะตาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีกรัก ดิยะตาม

12 พ.ย. 6๔

อ.ก.บ.บ. (ก.๓) ๑๘๓ ๑๓๖ ๕๕๑-๑๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.บ.น. , พล.บ. ร.บ.บ.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านทิพเย VLA04R-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 64	เวลา	13.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1522/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA R	-
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	SCADA AVR	บ้านทิพเย
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA R	บ้านทิพเย
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
6	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
7	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA05						
8	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สขบ.	SF6	ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
9	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA R	บ้านทิพเย
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) ออกทั้ง 2 ด้าน						
11	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA R	-
12	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
13	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) เข้าระบบ						
16	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA R	-
17	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
18	VLA05R-01	"ON" Auto Reclose	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
19	แจ้งช่างหน้างานทำการสับใบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) เข้าทั้ง 2 ด้าน						
20	ตรวจสอบ Tap AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเย) คง Manual						
21	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05						
22	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทภ.	SCADA R	บ้านทิพเย
23	VLA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.	SF6	ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
24	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA R	-
25	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านทิพเย
26	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	บ้านทิพเย
27	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
28	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						