



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ย. 2567

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี 1 (กฟผ.)... ตามบันทึกจำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS 700112	24 พ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันก	NCS700112	NCS700117

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS700112 จาก NCS-700112 ถึง NCS-700117  
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1525/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิชา คงประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.  
23 ต.ค. 67

*[Signature]*  
(นายอธิชา คงประทุม  
ช่าง วิศวกรไทย น.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ๗๕.๕๕

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... - ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



*[Signature]*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

*[Signature]*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯนครชัยศรี 1 กฟผ. (NCS-700112)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1525/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	24 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 			วันที่	24 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>ย้าย NCA 3YB-01 รับไฟทาง NCA 2YB-01</b>						
3	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NCA03YB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCA03YS-02	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
8	NCA03YS-03	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี
9	<b>แจ้ง กฟผ. ให้ตรวจสอบโหลด NCS-700112 เป็น 0</b>						
10	NCS-700112	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCS-700117	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
12	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
13	<b>เมื่อ กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ</b>						
14	NCS-700117	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
15	NCS-700112	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	<b>ย้าย NCA 3YB-01 กลับจาก NCA 2YB-01</b>						
17	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NCA03YS-02	ปลด	สับ		NCA		- ไบมีด 115 เควี
19	NCA03YS-03	ปลด	สับ		NCA		- ไบมีด 115 เควี
20	NCA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 40263/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - 115 kV NCS to PEA No.1 (NCS 700112, 700122, 700117)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกักที่ DS. Type S3C (NCS-700114, 700117)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

# NAKHON CHAISAI (NCS)

