



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ธ.ค. 2567

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง2 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2-NCS	8 ธ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load ที่ NCS ไม่เกิน 180 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

3. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
4. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2-NCS จาก ถึง
ในวันที่ 8 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1526/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
8 ธ.ค. 67

(นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริ)
วต. 5 โทร. ๕๕, ๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.นช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	5Y Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 1526/2567
			Keep Load ไม่เกิน 180 MW
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมาเมือง		วันที่ 2 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอ,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุกษา นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชยา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดระบบ 115kV						
3	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	
4	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	
5	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
6	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	Load = 30 MW
7	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	
8	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	
9	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	
10	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	
11	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	Load = 16 MW
12	ย้ายโหลด ONC ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAA						
13	ตรวจสอบ ONC01YB-01 อยู่สถานะ "ปลด" และ สถานะ ONC01YS-01,03 "สับ"						
14	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115kV
15	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC	-	เบรกเกอร์ 115kV
16	ย้ายโหลด NCB ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BPB (กฟต.1)						
17	ตรวจสอบ NCB03YB-01 อยู่สถานะ "ปลด" และ สถานะ NCB03YS-01,03 "สับ"						
18	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	เบรกเกอร์ 115kV
19	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB	-	เบรกเกอร์ 115kV
20	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
21	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	
22	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	
23	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
24	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	
25	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
26	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	
27	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	
28	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	
29	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
30	เมื่อ กพผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
32	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	
33	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
34	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	
35	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	
36	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	
37	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	
38	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-	
39	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	
40	ย้ายโหลดระบบ 115kV							
41	ย้ายโหลด NCB ทั้งหมด กลับจาก BPB (กพต.1)							
42	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB		-	เบรกเกอร์ 115kV
43	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		-	เบรกเกอร์ 115kV
44	ย้ายโหลด ONC ทั้งหมด กลับจาก SAA							
45	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		ONC		-	เบรกเกอร์ 115kV
46	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		-	เบรกเกอร์ 115kV
47	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
48	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
49	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
50	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	
51	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	
52	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	
53	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	
54	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	
55	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่ หจล-ส. 40257/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กพภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กพภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี บ้านโป่ง 2 - นครชัยศรี วงจรที่ 1

อุปกรณ์ - 230 kV BP2-NCS No.1

งานที่ทำ 5Y Inspection (NCS-8032)

หมายเหตุ - ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 180 MW (โหลดปัจจุบัน 200 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	08	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	08	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กพภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 40266/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 เควี บ้านโป่ง 2 - นครชัยศรี วงจรที่ 2

อุปกรณ์ - 230 kV BP2-NCS No.2

งานที่ทำ 5Y Inspection (NCS-8042)

หมายเหตุ - ควบคุมโหลดที่ สฟ.NCS ไม่เกิน 180 MW (โหลดปัจจุบัน 200 MW)

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.