



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๑๑๖๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟลง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟลง.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU03	29 กันยายน 2565	8.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจะ หมายเปลี่ยนสาย แรงสูง บริเวณหลัง RE หนองปากโรง	NPU4R-02 หนองปากโรง (พร้อมปลัด PG)	DDE ตรงข้ามบ้าน เชื้อประเสริฐ, DIS ชค. ก่อน ประสานฟาร์ม, DIS ชค. ประสาน ฟาร์ม	นายชินวัตร เกียรติขจร กำจร พงษ์.๗ ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หลัง REหนองปากโรง - แยกประสานฟาร์ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธีรัตน์ ตำแหน่ง ผ.ปน.กฟลง.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟลง.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ NPU 03 จาก NPU 4R-02 <sup>พร้อม</sup> ถึง DDE ตรงข้ามบ้านเชื้อประเสริฐ, DIS ชค. ก่อน

ในวันที่ 29 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1530/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ชนทอ ฉาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โทธีรัตน์

(นายชวรงค์ อังษวณิชกุล)  
๐๘๓. 6 ๓๓๓๓.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟลง.๖๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หอนงปากโรง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1530/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	22 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชนิด, นายโมฆ 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
4	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
5	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
6	NPU04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ นธ.	R	หอนงปากโรง
7	<b>-ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPU03</b>						
8	NPU04S-09	ปลด	สับ		รถ นธ.	DIS	ข้างร้านข้าวโรงเรียน
9	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นธ.	DIS	ก่อนประสานฟาร์ม
10	<b>-ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPU10</b>						
11	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		ขนานเมนบัส
12	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ นธ.	DIS	หน้าเบทาโก
13	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นธ.	DIS	ประสานฟาร์ม
14	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		ขนานเมนบัส
15	<b>-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.</b>						
16	NPU04R-02	สับ	ปลด		รถ นธ.	R	หอนงปากโรง
17	แจ้งช่างนธ.ปลดใบมีดออกไลน์ของ NPU04R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
18	แจ้ง HL.นธ.ปลด PG ก่อนเข้า NPU04R-02 ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบได้ แบบมีไฟ						
19	หลังจาก HL.นธ.ปลด PG ก่อนเข้า NPU04R-02 ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้ง HL.นธ.ตัดเดสตรงข้ามบ้านเชื้อประเสริฐ ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบได้ แบบมีไฟ(จุดตัดเดส-DISชั่วคราวก่อนประสานฟาร์มไม่มีโหลด)						
21	หลังจาก HL.นธ.ตัดเดสตรงข้ามบ้านเชื้อประเสริฐ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
22	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
23	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
26	หลังจาก กฟจ.นฐ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
27	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
28	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
29	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
30	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
32	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
34	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
35	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
37	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
38	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
39	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
40	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
41	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	แจ้ง HL.นฐ.จัม PG ก่อนเข้า NPU04R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบได้ แบบมีไฟ						
43	หลังจาก HL.นฐ.จัม PG ก่อนเข้า NPU04R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
44	แจ้งช่างนฐ.สับเบีมิตออกไลน์ของ NPU04R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
45	NPU04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ นฐ.	R	หนองปากโรง
46	แจ้ง HL.นฐ.จัมเดสตรงข้ามบ้านเชื้อประเสริฐ เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบได้ แบบมีไฟ(จุดตัดเดส-DISชั่วคราวก่อนประสานฟาร์มไม่มีโหลด)						
47	หลังจาก HL.นฐ.จัมเดสตรงข้ามบ้านเชื้อประเสริฐ เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
48	-ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนกลับจาก NPU10						
49	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		ขนานเมนบัส
50	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ นฐ.	DIS	ประสานฟาร์ม
51	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.	DIS	หน้าเบทาโก
52	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		ขนานเมนบัส
53	-ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนกลับจาก NPU03						
54	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ นฐ.	DIS	ก่อนประสานฟาร์ม
55	NPU04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.	DIS	ข้างร้านข้าวโรงเรียน
56	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
57	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
58	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
59	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
60	NPU04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ นฐ.		R	หนองปากโรง
61	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

