



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อมณ.(ปน.) ๑๘๘๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพีทนนท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

14 ต.ค. 66

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมณ.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี ONA ONC ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONC06	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	ONC06S-06 ๗๖๐๒๒๒ รั้ง	-	นายอรพต พยับเดช ๐๘๕-๐๕๕-๕๑๘๕
๒	ONA09	๑๕ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONA09S-01	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผชฟ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๖ ผปน โทร. ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONC06 จาก ONC06S-06 ถึง -
ในวันที่ 15 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1530/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ ONA๗ จาก ONA๐๙S-01 ถึง -
ในวันที่ 15 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวีวัฒน์ แก้วกลิ่น ประสานงานการขอดับไฟกับ ช่างลาวีจิชา ไร่ไพรัชทอง
13 ต.ค. 66


(นาย จิรวีวัฒน์ แก้วกลิ่น)
จศก.5 บก.๖๖ ๑๔๕-คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓-๑๒๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONC06S-06 ซอยอัครภัทร, ONA09S-01 Pot Head					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ท่า	แก๊ซจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1530/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	13 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
3	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- Load = 4.4 MW
4	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
5	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- Load = 2 MW
6	ONA-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
7	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- Load = 6.2 MW
8	ONB-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
9	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- Load = 2.6 MW
10	แก๊ซจุดร้อนที่ ONC06S-06 ซอยอัครภัทร						
11	ย้ายโหลด ONC06 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC01						
12	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		- ขนานบัส
13	ONC01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยอัครภัทร
14	ONC06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยอัครภัทร
15	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		- ขนานบัส
16	แจ้งหน่วยงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุด Hot Line ปฏิบัติงานทำงานได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual ONC01, ONC06 ไว้ตลอด)						
18	เมื่อชุด Hot Line ปฏิบัติงานแก๊ซจุดร้อนที่ ONC06S-06 ซอยอัครภัทร แล้วเสร็จ						
19	ย้ายโหลด ONC06 บางส่วนกลับจาก ONC01						
20	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		- ขนานบัส
21	ONC06S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS ซอยอัครภัทร
22	ONC01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายซอยอัครภัทร
23	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		- ขนานบัส
24	แก๊ซจุดร้อนที่ ONA09S-01 Pot Head						
25	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB08						
26	ONA04S-17	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
27	ONA09VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
28	ONA09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
29	ONA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งหน่วยงานลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
31	แจ้งชุด Hot Line ปฏิบัติงานทำงานได้ (ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual ONB08 ไว้ตลอด)						
32	เมื่อชุด Hot Line ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ ONA09S-01 Pot Head แล้วเสร็จ						
33	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนกลับจาก ONB08						
34	ONA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		- -
35	ONA09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9
36	ONA09VB-01	ปลด	สับ		ONA		- -
37	ONA04S-17	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
38	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
39	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
40	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
41	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
42	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
43	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
44	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
45	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							