



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ต.ค. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสพ.(มก.) 3317/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว.22 ส.ค. 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DAA9R-01	17 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	ตัดไฟ AVR ท่งแสม โดยสับ Bypass ปลดไบมัดด้าน Source และ Load เพื่อบำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ปี 2566	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม โทร. 089-5777654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.7 โทร 089-5777654

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ก้าวพล ดุ้ยเต็มวงศ์

( นายก้าวพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สพ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA9 จาก DAA9R-01 ถึง -  
ในวันที่ 17 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1532/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิวัช โสภณพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีงรัก ดิยะตาม  
15 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพล. ๑๗.

( นาย ธิวัช โสภณพันธ์ ๒๒ ก.ค.๖๖ )

๑๓๓.๕ เกษน ๒๕.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DAA09R-01 (AVR. ฟุ่งแสม)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1532/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	15 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
3	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	ฟุ่งแสม
4	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	ฟุ่งแสม
5	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
6	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	Load 1.64 MW
7	ย้ายโหลดวงจร DAA09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร LWA02						
8	DAA09S-07	ปลด	ล๊ับ		ดช.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
9	DAA09R-01	ล๊ับ	ปลด		ดช.	AVR	ฟุ่งแสม
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
11	แจ้ง กฟส.ดช. ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ DAA09R-01 (AVR. ฟุ่งแสม) ออกทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ						
13	แจ้งให้ กสพ.(ก3) เทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	แจ้ง กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
15	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
16	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-
17	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
18	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมรับไฟ						
19	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
20	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
21	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้ง กฟส.ดช. สับไบมิตด้าน Source และด้าน Load ของ DAA09R-01 (AVR. ทુંแสม) เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	แจ้ง กฟส.ดช. ปรับ Tap ของ DAA09R-01 (AVR. ทુંแสม) ไว้ที่ตำแหน่ง Tap 1						
24	ย้ายโหลดวงจร DAA09 บางส่วน กลับจากวงจร LWA02						
25	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทુંแสม
26	DAA09S-07	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
27	แจ้ง กฟส.ดช. ปรับแรงดันของ DAA09R-01 (AVR. ทુંแสม) ไว้ที่ 22.5 kV						
28	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
29	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทુંแสม
30	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทુંแสม
31	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
32	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						