



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ต.ค. 66

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(มก.) 3317/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว.22 ส.ค. 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA5R-05	19 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	ตัดไฟ AVR บ่อกรู โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อบำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ปี 2566	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม โทร. 089-5777654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 089-5777654

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ก้าวพล ดุ้ยเต็มวงศ์  
( นายก้าวพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBAS จาก DBA 5R-05 ถึง -  
ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1534/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดิเรกคุณะ ดิเรกคุณะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม  
15 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพอ.จว.

( นาย ดิเรกคุณะ ดิเรกคุณะ )  
อ.ก.ปบ.5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ่อกรู				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR บ่อกรู	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1534/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	16 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร,นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) อยู่สถานะ "ปลด"						
3	ตรวจสอบ Sw.Bypass DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) อยู่สถานะ "สับ"						
4	DBA05R-05	สับ	ปลด		ดบ.		R AVR .บ่อกรู
5	ตรวจสอบ Sw.ไบมิต ด้าน Load ของ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้งสามเฟส						
6	แจ้งชุดทำงาน ปลด Sw.ไบมิต ด้าน Source ของ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) ออกทั้งสามเฟส						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground และส่ง Wesafe ให้เรียบร้อย						
8	แจ้งชุด กบข.ตรวจสอบ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
9	เมื่อชุด กบข.ตรวจสอบ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดทำงาน สับ Sw.ไบมิต ด้าน Source ของ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) เข้าทั้งสามเฟส						
11	ตรวจสอบ Sw.ไบมิต ด้าน Load ของ DBA05R-05 (AVR บ่อกรู) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้งสามเฟส						
12	DBA05R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R AVR .บ่อกรู
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							