



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทดนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3.(กฟผ.).. ตามบันทึก
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	-	17 พ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load SN3 <260 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่ 17 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1538/2567
Keep Load < 260 MW

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรัช วัฒน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
 23 ต.ค. 67

กร
 (นายจิรัช วัฒน พิชิตราสุวรรณชล)
 จศก.5 ๒๒๓๓ ขบ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ.2/คจ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจฟ. (.....) (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMC				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep load ไม่เกิน 260 MW	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1538/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	23 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
3	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
4	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
5	SMI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
6	ย้ายโหลด KTU , บ.จงสถิตย์ ไปรับไฟจาก SAA						
7	ตรวจสอบ Low Gas LBS ONB02YS-04 โขดปราณี อยู่สถานะปกติ						
8	ONB02YS-04	ปลด	ล๊اب		กทบ.		LBS โขดปราณี
9	ตรวจสอบ Indicator อยู่สถานะ สีแดงทั้ง 3 เฟส						
10	KTB04YB-01	ล๊اب	ปลด		KTB		CB 115 kV
11	ย้ายโหลด SMI ไปรับไฟจาก SAA						
12	ตรวจสอบ ใบมีด 115 kV SMI04YS-01,03 อยู่สถานะ Close						
13	SMI04YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SMI		CB 115 kV
14	SMI01YB-01	ล๊اب	ปลด		SMI		CB 115 kV
15	แจ้ง EGAT ให้รับทราบ						
16	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
17	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
18	SMI04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 %%%%%%%%%%							
19	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
21	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
22	SMI04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
23	ย้ายโหลด SMI กลับจาก SAA						
24	SMI01YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SMI		CB 115 kV
25	SMI04YB-01	ล๊اب	ปลด		SMI		CB 115 kV
26	ย้ายโหลด KTU , บ.จงสถิตย์ กลับจาก SAA						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบ Low Gas LBS ONB02YS-04 โขดปราณี อยู่สถานะปกติ						
28	KTB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		CB 115 kV
29	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โขดปราณี
30	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
31	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
32	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
33	SMI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 40170 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอปลดอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA.	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	17 ตุลาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1-สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร3

อุปกรณ์ ปลด 230 kV Line SA1-SN3

งานที่ทำ 5 Year Inspection SA1-80102, 2 Year Inspection SN3-8022

หมายเหตุ **ขอ Keep Load ที่ SN3 ไม่เกิน 260 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.