

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บ.พ.) ๓๓๒๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ท่งแสม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๑ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ท่งแสม โดย สับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ 2A005R-01 Sw Source ถึง Sw Load.  
ในวันที่ 11/๑๐/๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1543/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรอดิน ธีร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม  
26 ก.ย. 65

พรอดิน ธีร  
(นายพรอดิน ธีร)  
๐๘๑.๖ กบข.บข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑๕. วฟข.๕๕๖.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓), กฟภ.๑๕.

ผจก. - (สถานี - )

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR รหัส DAA09R-01 ทุงแสม							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 65	เวลา	09.00	น. ถึง	11 ต.ค. 65	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1543/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	28 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	28 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร DAA09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร BOU02						
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- 9.37 MW
4	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
5	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
6	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- 5.6 MW
7	BOU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOU		- 0.9 MW
8	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.		SF6(RCS) ปลักประตู
9	DAA09S-13	สับ	ปลด		ดช.		SF6(RCS) บ้านหินกอง
10	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
11	BOU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOU		- -
12	ย้ายโหลด วงจร DAA09 ไปรับไฟจากวงจร LWA02						
13	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- 7.5 MW
14	LWA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		- 2.2 MW
15	DAA09S-07	ปลด	สับ		ลช.		SF6(RCS) บ้านหนองอีเปราะ
16	DAA09R-01	สับ	ปลด		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
17	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
18	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
19	DAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- -
20	แจ้ง กฟส.ดช. ปลดใบมีดด้าน Source และ ใบมีดด้าน Load ของ AVR รหัส DAA09R-01 ออกทั้งสามเฟส						
21	DAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- -
22	LWA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		- -
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบช.(ก.3) ทราบ						
24	แจ้งให้ กบช.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
25	เมื่อทำการ Test ไฟ จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
26	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กบช.(ก.3) ทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
28	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
29	DAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DAA		- -
30	LWA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		LWA		- -
31	แจ้ง กฟส.ดช. สับใบมีดด้าน Source และ ใบมีดด้าน Load ของ AVR รหัส DAA09R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
32	DAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DAA		- -
33	แจ้ง กฟส.ดช. ปรับ Tap ของ AVR รหัส DAA09R-01 ไว้ที่ตำแหน่ง Tap 1						
34	ย้ายโหลด วงจร DAA09 กลับจาก วงจร LWA02						
35	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
36	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
37	DAA09S-07	สับ	ปลด		ลข.		SF6(RCS) บ้านหนองอีเปราะ
38	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
39	LWA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		LWA		- -
40	แจ้ง กฟส.ดช. ปรับแรงดัน ของ AVR รหัส DAA09R-01 ไว้ที่ 22.5 เควี						
41	ย้ายโหลด วงจร DAA09 กลับจากวงจร BOU02						
42	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
43	BOU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOU		- -
44	DAA09S-13	ปลด	สับ		ดช.		SF6(RCS) บ้านหินกอง
45	BOU02S-05	สับ	ปลด		หปร.		SF6(RCS) ปลักประตู่
46	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
47	BOU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOU		- -
48	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
49	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR(REC) ทุงแสม
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						