



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๕๐๖๖ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 ต.ค. 66

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๕	๒๖ ต.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ บริเวณ ปากช.กรุงเทพฯ คาร์ไบ	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บ. ปากช.กรุงเทพฯ คาร์ไบ	BAL๘S-๐๓	นายธีรภูมิ รักษารินทร์ โทร.๐๘๔-๖๓๕๓๖๖๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช.กรุงเทพฯคาร์ไบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMAS จาก กบต.๒๐๐๒๒ ถึง BALFS-03
ในวันที่ 26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1546/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สลักกมล ร่มไกรทอง ประธานงานการขอดับไฟกับ ด.ผอ.นง วัฒนโก
17 ต.ค. 66

(นาย สลักกมล ร่มไกรทอง)
อก.๕ บก.น. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบ. ก.๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากช.กรุงเทพฯคาร์ไบ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1546/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง				วันที่	17 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	17 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	17 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
3	ตรวจสอบ BAL08S-03 SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์ให้อยู่ตำแหน่ง OFF และทำการล๊อคคาน						
4	SMABR-05	Normal	Nonreclosing		SMA	SCADA	R SMA05
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไล่น้ำมันหรือแปลงบริเวณจุดตัด DDE ถึง BAL08S-03 SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์ ออก						
6	เมื่อชุดทำงานทำการไล่น้ำมันหรือแปลงบริเวณจุดตัด DDE ถึง BAL08S-03 SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์ เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้ง Hotline ให้ทำการตัด DDE บริเวณปากซอยกรุงเทพฯคาร์ไบ ออกทั้ง 3 เฟส						
8	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณปากซอยกรุงเทพฯคาร์ไบ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2 และส่ง Wesafe ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
12	SMABR-05	Nonreclosing	Normal		SMA	SCADA	R SMA05
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
13	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G2						
16	แจ้ง Hotline ให้ทำการจัม DDE บริเวณปากซอยกรุงเทพฯคาร์ไบ เข้าทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อชุด Hotline ทำการจัม DDE บริเวณปากซอยกรุงเทพฯคาร์ไบ แล้วเสร็จ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการนำโหนดหรือแปลงเข้าตามปกติ						
19	SMABR-05	Nonreclosing	Normal		SMA	SCADA	R SMA05
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

กิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า

บ. กรุงเทพมหานคร

ช. วัดป่าชัยรังสี

ตรงข้ามเป็นบางจาก

BAL10S-02

SMA5S-04

SMA5S-03

BAL8S-02

BAL8S-03

ตรงข้าม บ. มหาชัยคราฟท์

15x100 kVAR

บ. ชัยทัศน์อุตสาหกรรม

ข้าง บ. มหาชัยคราฟท์

Dis ติดตั้งชั่วคราว
บ. มหาชัยคราฟท์

BAL4S-03

ตรงข้ามแสงชัยอุตสาหกรรม

BAL9S-03

ตรงข้ามช. วัดป่าชัยรังสี

15x100 kVAR

BAI4S-02

วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี

คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน

บ. กรุงเทพมหานคร

ช. วัดป่าชัยรังสี

SMA55-03

SMA55-04

ตรงข้ามฝั่งบางจาก

BAL8S-02

BAL8S-03

BAL10S-02

หม้อแปลง 220/110

จากตู้แรงดันสูง 10KV มีหม้อแปลง 1KV/0.4KV

ตรงข้าม บ. มหาชัยคราฟท์

15x100 kVAR

บ. ชัยเทศน์อุตสาหกรรม

Dis ติดตั้งชั่วคราว

บ. มหาชัยคราฟท์

ช่าง บ. มหาชัยคราฟท์

BAL4S-03

ตรงข้ามแสงชัยอุตสาหกรรม

BAL9S-03

ตรงข้ามช. วัดป่าชัยรังสี

15x100 kVAR

BAI4S-02