



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 01 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๑๗๙๘ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร..แก้วสินธุ์

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย..... ขอตัดไฟระบบ 22 เควี เพื่อเพิ่มวงจรถ่ายไฟบริเวณแนวริมคลองสี่วา (ตั้งแต่ ม.ลลิตา ถึง เขตชนแดน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๒๕๖๔ 5 ธ.ค. 64	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ 22 เควี เพื่อเพิ่มวงจรถ่ายไฟบริเวณแนวริมคลองสี่วา (ตั้งแต่ ม.ลลิตา ถึง เขตชนแดน)	SF6 หน้า หมู่บ้าน สลันฯ	HL ตัด DDE ก่อนถึง CT แบ่งแดน	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖-๒๕๕๔-๖๕๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..บ้านพักอาศัยแนวริมคลองสี่วาตั้งแต่ หน้าม.ลลิตา-ก่อนถึงชอยทองหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นางสาวรัฐชา ร่มโพธิ์ทอง..... ตำแหน่ง ..วศก.๕.ผปบ..... โทร.....๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร..แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ON09 จาก SF6 อุปกรณ์ลิ้นฟ้าถึง DPE ตอม CT II ไป ๑๐๐
ในวันที่ 5 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1546/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณรินทร์ อังสรวาณ ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส.ริษา วัฒนาพร


นาย ณรินทร์ อังสรวาณ
รศ.ก. 6 กก. ม.อ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ ONB09 บริเวณ SF6ชค.เลยหมู่บ้านลลินฯ ถึง DDE.ก่อนถึงจุดแบ่งแดนกทบ.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงเพิ่มวงจรใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1546/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
3	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
4	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		
5	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		
6	- ย้ายโหลด ONB09 ไปจ่ายจาก KTU03						
7	KTU03S-08	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6 โรงงานอิฐบล็อค
8	SF6ไลน์ONB09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถอมน		SF6 เลยหมู่บ้านลลินฯ
9	- ดับไฟไลน์ ONB09 เวลา 08.00 น.						
10	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
11	หลังจากกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้ง Hot Line กระเช้าอ้อมน้อยทำการตัด DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ่มแบน						
13	หลังจาก Hot Line กระเช้าอ้อมน้อยทำการตัด DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระทุ่มแบนเสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟภ.อ้อมน้อยรับทราบ						
15	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อย Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อย Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
19	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
20	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		
21	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		
***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
22	หลังจากกฟภ.อ้อมน้อยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
23	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งกพภ.อ้อมน้อยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
26	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
27	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
28	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		
29	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		
30	- จ่ายไฟไลน์ ONB09						
31	แจ้ง Hot Line กระจายอ้อมน้อยทำการจี้ม DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระท่อมแบนเข้าได้						
32	หลังจาก Hot Line กระจายอ้อมน้อยทำการจี้ม DDE.ไลน์ ONB09 บริเวณก่อนจุดแบ่งแดนกระท่อมแบนเสร็จเรียบร้อย						
33	แจ้งกพภ.อ้อมน้อยนำโหดผู้ใช้ไฟเข้าทั้งหมด						
34	- ย้ายโหด ONB09 กลับคืนจาก KTU03						
35	SF6ไลน์ONB09	ปลด	สับ		รถอ้อมน-		SF6 เลยหมู่บ้านสลินฯ
36	KTU03S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถอ้อมน-		โรงงานอิฐบล็อค
37	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
38	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
39	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		
40	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		
***** สิ้นสุด Switching *****							

หลังวัดหนองแรม

ONB9S-10

SF6 เลข ม. ถิ่น ๓ รีมคลองสี่วา

G1

พื้นที่ปฏิบัติงาน

G2

HL ตัด DDE ก่อนถึงชนแดน กฟน.

ริมคลองทราย
ONB4S-04

จุดแบ่งเขต กทบ-อมน

ONB9S-03

โรงงานอิฐบดล็อก

KTUS-08

จุดแบ่งเขต กทบ-อมน

