



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๓๓๐./๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ยางสูง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๐ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ยางสูง โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(..... นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 80P04 จาก ถึง
ในวันที่ 20 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1547/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ชื่นทอง ฉำฉิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บพล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเรีงรัก ดียะตาม
๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔ น.บ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านยางสูง BOP04R-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ AVR.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1547/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	30 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOU	
3	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	
4	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	
5	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.	AVR. บ้านยางสูง	
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	R บ้านยางสูง	
7	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนรับไฟจาก BOU03						
8	BOP04S-09	ปลด	สับ		หปร.	SF6 บ้านไร่พัฒนา	
9	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.	R บ้านยางสูง	
10	แจ้งช่างปลดใบมีดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคลสเซอร์รหัส BOP04R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบ						
12	หลังจาก กบข.ก3. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
13	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOU	
14	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOU	
15	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOP	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
17	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOU	
18	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	
19	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
20	ตรวจสอบ BOP04R-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
21	แจ้งช่างสับไบมีดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคลสเซอร์รหัส BOP04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	แจ้งช่าง MANUAL OLTC และปรับ TAP BOP04R-01 ให้อยู่ TAP 1						
23	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก BOU03						
24	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
25	BOP04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 บ้านไร่พัฒนา
26	แจ้งช่างปรับ AUTO TAP BOP04R-01						
27	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			BOU	
28	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOU	
29	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			BOP	
30	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR. บ้านยางสูง
31	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R บ้านยางสูง
สิ้นสุด Switching							