



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง.(บ.ท.) ๔๗๕๓ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นดวง

ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTGo๒	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ 4 ต.ค.65	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินรีดลอน รีโคลสเซอร์ วัดโรงช้าง และ ติดตั้ง SF๖ แทน **รองรับสถานีอุทอง ๒(ชค)** (ด่วน)	DDE จุด A	จุดเชื่อม จุด C	นายจกกล โพธิกุล ช.ป.บ.กฟอ.อุทอง ๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ช.ป.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

4 ต.ค.65 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ UTG2 จาก UTG7R-๐1 ถึง DDEจุด A , DDEจุด B
ในวันที่ ~~๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕~~ ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 17:0๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1549/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โพธิกุล

(นายนครินทร์ อธิสภานันท์)
๐๘๐๖.๖๒๓๓ พ.ว.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อุทอง , กฟอ. กว้างขวาง

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ รีโคลสเซอร์โรงช้าง | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 ก.ย. 65 4 ต.ค.65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.อทง. | งานที่ทำ | ติดตั้งSF6 แทน R | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1549/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | | วันที่ | 24 กันยายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 24 กันยายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 24 กันยายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร
3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		-
4	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-
5	UTV01VB-01	Auto Re "ON"	Manual		UTV		
6	UTG07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สตง.		R R.วัดโรงช้าง
7	ย้ายโรงช้าง UTG7R-01 ไปรับไฟจากUTV01						
8	UTV01S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6 แยกคืนเปิด
9	UTG07R-01	สับ	ปลด		สตง.		R R.วัดโรงช้าง
10	ใบมีดด้านออกไลน์	สั้น	ปลด		สตง.		R โรงช้าง
11	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ปลด DDEจุด AวงจรUTG02 บริเวณ หลังรีโคลสเซอร์โรงช้าง ออกได้						
12	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ปลด DDEจุด BวงจรUTG02 บริเวณแยกเข้ารีโคลสเซอร์โรงช้างออกได้						
13	เมื่อขอทไลน์ตัดเดดแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ หน่วยงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลในWeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
18	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		-
19	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
20	UTV01VB-01	Manual	Auto		UTV		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
24	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-
25	UTV01VB-01	Auto Re "ON"	Manual		UTV		
26	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
27	UTG08VB-01	Auto	Manual		UTG		-
28	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ แทนรีโคลสเซอร์โรงช้าง อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ฮอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี เชื่อมสายข้ามถนน วงจร UTG08 บริเวณจุดC ได้						
30	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ฮอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDEจุด AวงจรUTG02 บริเวณ หลังSF6 ติดตั้งใหม่แทนรีโคลสเซอร์โรงช้าง เข้าได้						
31	เมื่อ ฮอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี เชื่อมเขต จุด A และวงจร UTG08 ข้ามถนน บริเวณจุดC แล้วเสร็จ						
32	ย้ายโหลด UTG08 ช่วงบีม PTบ้านดอนแจง - วัดสามเหลี่ยม ไปรับไฟจากUTV01						
33	SF6 ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		สดง.		SF6 โรงช้าง
34	UTG08S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สดง.		SF6 บีมPTดอนแจง
35	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
36	UTV01VB-01	Manual	Auto		UTV		
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
38	UTG08VB-01	Manual	Manual		UTG		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

