


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ว่องนง สามศรี ไช้เงินแก้ว..... ประสานงานการขอดับไฟกับ ทช. นิตยภัณ นพ.ฉิม.....


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพอ. สพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นาย พิชิตกร โพธิ์พันธ์)
อ.ต.ก.4 11กข นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ชอยเทศบาลสามพราน (ข้าง รร. นายร้อยสามพราน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ต.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ.สพ. งานที่ทำ ย้ายแนวสายแรงสูง ชอยข้าง รร.นายร้อย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1549/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 20 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 20 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 20 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพิภพ, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวิระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 12.1 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 21.2 MW
4	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	Load 3.3 MW
5	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	Load 5.7 MW
6	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	Load 3.6 MW
7	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	Load 5.2 MW
8	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 11.8 MW
9	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	Load 1.0 MW
10	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 4.4 MW
11	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	R	
12	ย้ายโหลด SAB07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAB04						
13	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB	SCADA CB	
14	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ตู้ปริชา
15	SAB07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าเทศบาลเมืองสามพราน
16	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAB05						
17	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	รร.สกล
18	SAB10S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	หมู่บ้านสุภัทธา
19	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB	SCADA CB	
20	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NCA11						
21	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
22	SAB10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
23	ย้ายโหลด SAB05 ไปจ่ายไฟจาก NCA03						
24	NCA03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA SF6	แยกเข้าอำเภอสามพราน
25	NCA03S-08	ปลด	สับ		สพร.	DIS	สามแยกหน้าบ้านโอดานี
26	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB	SCADA CB	
27	NCA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA SF6	แยกเข้าอำเภอสามพราน
28	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
29	SAB05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	แนวถนนแยกวัดเตชา
30	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	Pot Head F5
31	แจ้ง กฟผ.สพร. โหลด SAB07 เทศบาลเมืองสามพราน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	เมื่อ กพอ.สพร. โลนโหลต SAB07 เทศบาลเมืองสามพราน แล้วเสร็จ						
33	แจ้ง กพอ.สพร. ตัด DDE SAB07 บริเวณปากซอยสามพราน 2/2 (ตามผังแนบ) โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
34	เมื่อ กพอ.สพร. ตัด DDE SAB07 บริเวณปากซอยสามพราน 2/2 (ตามผังแนบ) โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
35	แจ้ง กพอ.สพร. ตัด DDE SAB10 บริเวณสนามยิงปืน (ตามผังแนบ) โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ ได้ (ไม่มีโหลตผู้ใช้ไฟ)						
36	เมื่อ กพอ.สพร. ตัด DDE SAB10 บริเวณสนามยิงปืน (ตามผังแนบ) โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
37	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
45	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
46	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
47	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	CB	
48	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	CB	
49	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	CB	
50	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
51	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	CB	
52	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
53	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA	R	
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
57	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
58	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
59	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
60	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
61	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
62	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
63	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
64	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
65	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	
66	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	
67	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	CB	
68	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
69	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	
70	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
71	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	R	
72	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	แจ้ง กฟอ.สพร. เชื่อม DDE SAB07 บริเวณปากซอยสามพราน 2/2 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
74	เมื่อ กฟอ.สพร. เชื่อม DDE SAB07 บริเวณปากซอยสามพราน 2/2 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
75	แจ้ง กฟอ.สพร. เชื่อม DDE SAB10 บริเวณสนามยิงปืน (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
76	เมื่อ กฟอ.สพร. เชื่อม DDE SAB10 บริเวณสนามยิงปืน (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
77	SAB05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS แนวถนนแยกวัดเดชา
78	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Pot Head F5
79	ย้ายโหลด SAB05 กลับจาก NCA03						
80	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB	SCADA	CB
81	NCA03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกเข้าอำเภอสามพราน
82	SAB03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกหน้าบ้านโอดธานี
83	NCA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกเข้าอำเภอสามพราน
84	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนกลับจาก NCA11						
85	SAB10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าร้านแม่สายบัว
86	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
87	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนกลับจาก SAB05						
88	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB	SCADA	CB
89	SAB10S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หมู่บ้านสุภัทรา
90	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รร.สกล
91	ย้ายโหลด SAB07 บางส่วนกลับจาก SAB04						
92	SAB07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าเทศบาลเมืองสามพราน
93	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติหาร
94	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB	SCADA	CB
95	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
96	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
97	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
98	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
99	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
100	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
101	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB
103	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
104	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		R
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

