



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.ล.(ป.บ.) ๒๕๖๕ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒน. มหารมย์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปีกเสา ตามแผนผังส่งเซปแนบ จำนวน ๑.๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| ๑. | 4 BEU | 8 ต.ค.65 | 09.00 น. | 16.00 น. | ปีกเสาเข็มโลน | BEU04R-01 ช้าง วัดนราภิรมย์ | ปลายสาย | นายพลภัทร วัฒนะพลกฤต พชง.๗ ผกส. |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ข.ก.ป.บ. โทร. ๐๘๑-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒน. มหารมย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEU04 จาก BEU4R-01 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 8 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1550/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมทนต์ ตาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ธารปรีดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

๒๖ ต.ค. ๖๕

(นายสมทนต์ ตาเงิน)
๑๐๐ก.6 ผกท. ท.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บ.ล.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์จึง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ช่างวัดนราภิรมย์-ปลายสาย | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ต.ค. 65 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บล. | งานที่ทำ | ปักเสาเข็มไลน์ | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1550/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 29 กันยายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 29 กันยายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 29 กันยายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | -ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | BEU04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | บล. | | R ช่างวัดนราภิรมย์ |
| 3 | -เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น. | | | | | | |
| 4 | BEU04R-01 | ดับ | ปลด | | บล. | | R ช่างวัดนราภิรมย์ |
| 5 | แจ้งช่าง กฟอ.บล.ปลดใบมีดด้าน Load ของ BEU04R-01 ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 6 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 9 | หลังจาก กฟอ.บล.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 11 | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | |
| 12 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ | | | | | | |
| 13 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 14 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 15 | -เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 16 | แจ้งช่าง กฟอ.บล.สับใบมีดด้าน Load ของ BEU04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 17 | BEU04R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,ALT | | บล. | | R ช่างวัดนราภิรมย์ |
| 18 | BEU04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | บล. | | R ช่างวัดนราภิรมย์ |
| 19 | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | |