



Switching Deadline

22 พ.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.) ๑๖๗๘/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๗ เลาขวัญ	๒๕ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	เพื่อทำต้น DDE และติดตั้ง SF๖ บริเวณสามแยกบ้านทุ่งแสม	DAA๐๙R-๐๕ RECLOSER สามแยกหนองปรือ	AVR บ้านเขา ช่องศรีบ DAA06R-๐1	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร ๐๙๕๕-๕๖๓๕๕๕๕๕

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังโป่ง บ้านด่านช้างใต้ บ้านทุ่งนาควนเป็น บ้านเขาวัง บ้านบ่อทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร. ๐๙๕๕-๕๖๓๕๕๕๕๕ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ f ฟีดเดอร์ LWA7 จาก DAA๐๙R-๐๕ ถึง DAA06R-๐1
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1552/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ กทม. โทร ๖๖๖๖ ประสานงานดับไฟส.นท.นท.กษ. กิตตินวโชค

(นายธนาเดช กิตตินวโชค)
๐๙๖.๖ ๓๓๓ ๗๗. ๓๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๕, กฟภ.๓๖

อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี T)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

Page 1 of 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DAA09R-05(สามแยกหนองปรือ)-DAA06R-01(บ.เขาช่องคับ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1552/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย			วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
3	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- -
4	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
5	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
6	DAA09R-05	Normal	Nonreclosing		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
7	*ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU01*						
8	BOU01S-08	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	- ปลักประตู
9	DAA06R-01	สับ	ปลด		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
10	แจ้ง กฟพ.ด่านช้าง ทำการปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DAA06R-01 ออกทั้งสามเฟส						
11	แจ้ง กฟพ.ด่านช้าง ตรวจสอบสถานะ SF6 Bypass ของ DAA06R-01 อยู่สถานะปลดพร้อมถือคคาน (LWA75-06)						
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
13	DAA09R-05	สับ	ปลด		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
14	แจ้ง กฟพ.ด่านช้าง ทำการปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DAA09R-05 ออกทั้งสามเฟส						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
18	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
19	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
21	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
22	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- -
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
25	แจ้ง กฟพ.ด่านช้างตรวจสอบ สถานะ SF6 ติดตั้งใหม่ บริเวณสามแยกบ้านทุ่งแสม อยู่สถานะ สับ โข้ว Close						
26	แจ้ง กฟพ.ด่านช้าง ทำการสับสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DAA09R-05 เข้าทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DAA09R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
28	แจ้ง กฟฟ.ด่านช้าง ทำการสับสวิตช์ไบมีดด้านโหลดของ DAA06R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
29	แจ้ง กฟฟ.ด่านช้าง Manual OTC และปรับ TAP ของ AVR รหัส DAA06R-01 ให้อยู่ TAP 1						
30	*ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU01*						
31	DAA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		AVR บ.เขาช่องคืบ
32	BOU01S-08	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	- ปลักประตู
33	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
34	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
35	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR บ.เขาช่องคืบ
36	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR บ.เขาช่องคืบ
37	DAA09R-05	Nonreclosing	Normal		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ລະບົບວິໄນອົດໄຟຟ້າປະສົບມູນ

