



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switch Deadline

วันที่ 27 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอมฤต บัวน้อย

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ช.ก.บ.บ.(ก๑)

ด้วยการไฟฟ้า.....ก.บ.บ.(ก๑).....จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ - LBS ATB๐๒YS-๐๗ เมธิประมุข และช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ - สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อให้ กฟส.วิเศษชัยชาญ แก้อิทธิพลของสายส่ง ๑๑๕ เควี ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี	๒๘ ก.ย.๖๕	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	แก้อิทธิพลของสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณต้นทางหน้าสถานีฯ อ่างทอง ๒	ATB02YB-01,02	ATB02YS-07	
๒	115 เควี					ATB03YB-01,02	BAM02YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟก.๑ ตำแหน่ง โทร. ๓๑๑๐๕๒๙.๓๐

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....อมฤต บัวน้อย.....
(.....นายอมฤต บัวน้อย.....)
ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.บ.ก.1.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก สฟ.๐๒๓๐๐ ๒ ถึง LBS น้อยประมุข
ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๕๕๓/๒๕๖๕
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ 115kv จาก สฟ.๐๒๓๐๐ ๒ ถึง สฟ. น้อยประมุข
ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1553/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....อมฤต บัวน้อย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....กฟก. ๑.....

.....
(.....นายอมฤต บัวน้อย.....)
ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.บ.ก.1.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.บ.(ก๓) ผจก.๑๐๐๒๖,๑๑๓๑๖,
๑๑๖.๐๘,๑๑๖.๐๙.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานีฯ BAM, DAA, DOA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑)/๒๕๖๐

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ LBS เมธิ์ประมุข, สถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ บางปلام้า				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟก.1	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1553/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	26 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบวช
3	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ATB02YB-01,02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - LBS เมธิ์ประมุข						
11	แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						
12	Off SCL Throw Over ที่ DAA						
13	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขขวัญ ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)						
14	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีดสถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้สับอยู่						
15	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
18	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อุทอง						
19	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีดสถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01,02 ให้สับอยู่						
20	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV รหัส ATB02YS-07 เมธิ์ประมุข สถานะ Gas ปกติ						
21	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ศปจ.		LBS เมธิ์ประมุข
23	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - LBS เมธิ์ประมุข						
24	ATB02YB-01,02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ATB02YS-02,03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- ใบมีด 115 เควี
26	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ บางปلام้า						
27	Off ATS ที่ BAM						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
29	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีดสถานีฯ บางปلام้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
30	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
33	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
34	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ บางปلام้า						
35	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
37	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ให้ กฟภ.1 ทราบ						
38	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบัว
39	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
46	เมื่อ กฟภ.1 แจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
47	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW ก่อนสถานีฯ เดิมบางนางบัว
48	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
54	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - LBS เมธิ์ประมุข						
56	ATB02YS-02,03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
57	ATB02YB-01,02	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
59	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV รหัส ATB02YS-07 เมธิ์ประมุข สถานะ Gas ปกติ						
60	ATB02YS-07	ปลด	สับ		ศปจ.		LBS เมธิ์ประมุข
61	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขาวิทย์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
63	แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเอย์ จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						
67	On SCL Throw Over ที่ DAA						
68	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ บางปลาหม้า						
69	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไปมีด 115 เควี
70	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้า ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
72	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		ไปมีด 115 เควี
73	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		ไปมีด 115 เควี
74	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
76	On ATS ที่ BAM						
77	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW ก่อนสถานีฯ เต็มบางนางบัว
78	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
81	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
83	ATB02YB-01,02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง กปบ.ก.3, กฟส.วิเศษชัยชาญ

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)5258/2565

วันที่ 24 กันยายน 2565

เรื่อง ขอให้ถ่ายเทโหลด 115 เควี และปลดอุปกรณ์ในระบบสายส่ง วันที่ 28 กันยายน 2565

เรียน อก.ปบ.ก.3, ผจก.กฟส.วิเศษชัยชาญ

ด้วยในวันที่ 28 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. กปบ.ก.1 มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี สฟ.อ่างทอง2 โล้น 3 ช่วง สฟ.อ่างทอง2 - LBS ATB2YS-07(กฟก.3) และ สฟ.อ่างทอง2 โล้น 5 ช่วง สฟ.อ่างทอง2 - สฟ.บางปลาหมอ(กฟก.3) เพื่อให้ กฟส.วิเศษชัยชาญ ปฏิบัติงานแก้ไขสายตกถูกด้วยใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บริเวณต้นทางหน้า สฟ.อ่างทอง2 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของดำเนินการดังนี้

1) กปบ.ก.3 ดำเนินการถ่ายเทโหลด 115 เควี และปลดอุปกรณ์ในระบบสายส่งดังนี้

1.1 ถ่ายเทโหลด สฟ.อ่างทอง2 โล้น 3 ไปรับไฟจาก สฟ.ข้างเคียง และ ปลด LBS ATB2YS-07 (โรงเรียนเมธีประมุข) พร้อมล๊อคคอกลไกป้องกัน ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน

1.2 ถ่ายเทโหลด สฟ.อ่างทอง2 โล้น 5 ไปรับไฟจาก สฟ.ข้างเคียง และ ปลด BAM2YB-01 สฟ.บางปลาหมอ(กฟก.3) พร้อมสวิตช์ไบเมทัลหัว-ท้าย ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน

2) กฟส.วิเศษชัยชาญ ควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้ไฟในพื้นที่ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

ชก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายอมฤต บัวน้อย Date: 24/09/2565 08:59:56

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

โทร. 035-323636, 10530



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. กปบ.(ก๑) มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ่างทอง ๒ ถึง Load Break Switch ๑๑๕ เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 และดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ่างทอง ๒ ถึง สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อให้ กฟส.วิเศษชัยชาญ (กฟภ.๑) แก้ไขสายตกลูกถ้วยใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณต้นทางหน้าสถานีฯ อ่างทอง ๒ โดยมีรายละเอียดการย้ายโหลดดังนี้

๑. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาช่วญ และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไบโอเอ็นเนอจี จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๘ MW และย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์ จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ กาญจนบุรี ๒ (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA๐๕YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๖ MW

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ตามรายละเอียดตามข้อ ๑ ให้ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชพ., อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง.

กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

หน./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๖ ก.ค. ๖๕