



Switching Deadline
20 ต.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.ต. อมณ.(ปน.) ๑๙๐๖๖ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง . อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง . ผจก.กฟฟ.อมณ.

ด้วยการไฟฟ้า..... อ้อมน้อย..... ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี ONA ONC ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA09	๒๑ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	ONA09S-03	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๕-๐๕๕๕-๕๑๘๕
						ONA09S-10		
๒	ONC07	๒๑ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONC07S-03	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับความสะดวกเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง..... ตำแหน่ง..... วิศว.๖ ผปน..... โทร..... ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ONA95-03


ONA95-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONA95 จาก ONA95-10 ถึง ONA95-10
ในวันที่ 21 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1554/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ ONC07 จาก ONC75-03 ถึง ONC75-03
ในวันที่ 21 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิโรจน์ โพธิ์พุ่ม ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาววิภา วัฒนไพโรจน์


(นาย พิโรจน์ โพธิ์พุ่ม)
กศภ.๔ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อสมน.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ 2 _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ - _____ แผ่น


ผจฟ. _____ (สถานีฯ _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONA09S-03 UG สะพานลอย, ONA09S-10 กระจกเพชรมงคล (บน), ONC07S-03 หน้าบ.ธนสรพรทิจ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1554/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	19 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
3	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
4	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- LOAD = 2.37 MW.
5	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- LOAD = 6.38 MW.
6	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
7	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- LOAD = 3.5 MW.
8	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONB08						
9	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
10	ONA09S-10	สับ	ปลด + Lockman		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(บน)
11	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONA01						
12	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
13	ONA09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 โรงเหล็กเส้นปากซอย UCM
14	ONA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG สะพานลอย
15	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
16	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ ONA09S-03 และ ONA09S-10 ได้						
17	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual ONA01, ONA09 และ ONB08 ไว้						
18	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
19	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
20	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
21	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ ONA09S-03 และ ONA09S-10 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ ONC07S-03 ต่อ						
23	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
24	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
25	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
26	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
27	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
28	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
29	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
30	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วน คินจาก ONA01						
33	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
34	ONA09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG สะพานลอย
35	ONA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 โรงเหล็กเส้นปากซอย UCM
36	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
37	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วน คินจาก ONB08						
38	ONA09S-10	ปลด+ล็อคคาน	สับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(บน)
39	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
40	ย้ายโหลด ONC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL01						
41	ONC07S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามดอนทราย (บน)
42	ONC02S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยไทกาเมนต์
43	ONC07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้าบ.รณสรพกิจ
44	ONC07S-04	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ตรงข้ามดอนทราย (บน)
45	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ ONC07S-03 ได้ ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual ONC07 และ OYL01 ไว้						
46	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
47	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
48	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
49	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
50	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
51	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
52	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***						
53	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ ONC07S-03 แล้วเสร็จ						
54	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
55	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
56	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
57	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
58	ย้ายโหลด ONC07 บางส่วน คินจาก OYL01						
59	ONC07S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามดอนทราย (บน)
60	ONC07S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้าบ.รณสรพกิจ
61	ONC02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยไทกาเมนต์
62	ONC07S-04	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ตรงข้ามดอนทราย (บน)
63	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
64	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
65	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
66	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
67	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
68	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						