



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๐๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR หนองประดู่
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๔R-๐๒	๒๔ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองประดู่ โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 609 จาก - ถึง -
ในวันที่ 24 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1556/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๐๗๕๖๕๖๕ ดิยะตาม

(นายพิชญ์กร ไพรัตน์) ๐๗๕๖๕๖๕ ดิยะตาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กสฟ.(มก.)

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1556/2566			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	19 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,วรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
3	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ลข.		R หนองประจักษ์
4	ตรวจสอบ UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์) อยู่สถานะ "OLTC" Manual TAP 1						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
6	SW.By Pass	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ลข.		SF6 UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์)
7	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.		R หนองประจักษ์
8	SW.Source	สับ	ปลด		ลข.		DIS UTG09R-02 (R หนองประจักษ์)
9	SW.Load	สับ	ปลด		ลข.		DIS UTG09R-02 (R หนองประจักษ์)
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	SW.Source	ปลด	สับ		ลข.		DIS UTG09R-02 (R หนองประจักษ์)
19	SW.Load	ปลด	สับ		ลข.		DIS UTG09R-02 (R หนองประจักษ์)
20	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Block GND		ลข.		R หนองประจักษ์
21	SW.By Pass	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลข.		SF6 UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์)
22	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
23	UTG09R-02	Nonreclosing,Block GND	Normal		ลข.		R หนองประจักษ์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							