



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.พ. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชสะอาด	ตำแหน่ง หน.คพ.

ด้วย ก.ปบ.(ก3) จะดำเนินการ Check Phase สถานีฯ นครปฐม 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	สถานีฯ นครปฐม 4	5 ก.พ. 67	08.30 น.	16.30 น.	Check Phase สถานีฯ นครปฐม 4	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง หน.คพ โทร. 089-8924562

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NPW จาก ถึง
ในวันที่ 5 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 155/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันติ ไชสะอาด รับผิดชอบประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

(นายสันติ ไชสะอาด) หน.คพ.
ต.6 ทุ่งหลวง หน.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)
เรียน ผจก. หน.คพ. แร

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ NPW)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 4				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	Check Phase สถานีฯ นครปฐม 4		ตามใบขอปฏิบัติงาน 155/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี NPW01YS-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี NPW01YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
4	ตรวจสอบ SW.GROUND 22 kV "INCOMING" NPW1BVG-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
5	ตรวจสอบ SW.GROUND 22 kV "OUTGOING" NPW01, 02, 03, 04, 05VG-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
6	ตรวจสอบใบมีด 22 เควี "INCOMING" NPW1BVS-01 อยู่สถานะ "CLOSE"						
7	ตรวจสอบใบมีด 22 เควี "OUTGOING" NPW01, 02, 03, 04, 05VS-01 อยู่สถานะ "CLOSE"						
8	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี "INCOMING" NPW1BVB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
9	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี "OUTGOING" NPW01, 02, 03, 04, 05VS-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
10	ตรวจสอบ DIS POTHEAD NPW01, 02, 03, 04, 05 อยู่สถานะ "ปลดออกจากกันทั้งสามเฟส"						
11	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
12	BPC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-
13	NPW01YS-01	ปลด	สับ		NPW		- ใบมีด 115 เควี
14	NPW01YB-01	ปลด	สับ		NPW		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NPW1BVB-01	ปลด	สับ		NPW		- INCOMING
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AC ระบบจำหน่ายไลน์ NPW01, 02, 03						
17	ตรวจสอบ NPW02S-05 (SF6 ติดตั้งใหม่ ร้านอเมซอน) อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
18	ตรวจสอบ NPW03S-02 (SF6 ติดตั้งใหม่ สีแยกไฟแดงศูนย์กีฬา) อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
19	NPW03S-02	ปลด, ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 สีแยกไฟแดงศูนย์กีฬา
20	NPW01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POTHEAD F.1
21	NPW02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POTHEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	NPW03S-01	ปลด	ล๊اب		นฐ.		DIS POTHEAD F.3
23	NPW01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
24	NPW02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
25	NPW03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
26	หลังจาก AC ระบบจำหน่ายไลน์ NPW01, 02, 03 ครบ 20 นาที						
27	NPW01VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
28	NPW02VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
29	NPW03VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
30	NPW03S-02	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 ลี่แยกไฟแดงศูนย์กีฬา
31	เมื่อ HOTLINE พร้อมทำการเช็คเฟส NPW01, 02, 03, 04, 05						
32	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
33	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
34	BPA09R-02	Normal	Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R บางเขม
35	เมื่อพร้อมเช็คเฟส NPW04 ที่ DIS POTHEAD NPW04						
36	NPW04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
37	แจ้ง HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW04						
38	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW04 ตรงกัน แล้วเสร็จ						
39	NPW04VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
40	เมื่อพร้อมเช็คเฟส NPW05 ที่ DIS POTHEAD NPW05						
41	NPW05VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
42	แจ้ง HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW05						
43	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW05 ตรงกัน แล้วเสร็จ						
44	NPW05VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
45	เมื่อพร้อมเช็คเฟส NPW01 ที่ DDE หน้าร้านขายของเก่า						
46	NPW01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
47	แจ้ง HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW01						
48	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW01 ตรงกัน แล้วเสร็จ						
49	NPW01VB-01	ล๊اب	ปลด		NPW		CB
50	เมื่อพร้อมเช็คเฟส NPW02 ที่ DDE หัวสะพานคลองชล						
51	NPW02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
52	แจ้ง HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW02						
53	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW02 ตรงกัน แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	NPW02VB-01	ล๊ับ	ปลด		NPW		CB
55	เมื่อพร้อมเช็คเฟส NPW03 ที่ NPW03S-02 (SF6 ติดตั้งใหม่ สีแยกไฟแดงศูนย์กีฬา)						
56	ตรวจสอบ NPW03S-02 (SF6 ติดตั้งใหม่ สีแยกไฟแดงศูนย์กีฬา) อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
57	NPW02S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		นฐ.		SF6 รัานอเมซอน
58	NPW03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB
59	แจ้ง HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW03						
60	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเช็คเฟส NPW03 ตรงกัน แล้วเสร็จ						
61	NPW03VB-01	ล๊ับ	ปลด		NPW		CB
62	NPW01S-01	ล๊ับ	ปลด		นฐ.		DIS POTHEAD F.1
63	NPW02S-01	ล๊ับ	ปลด		นฐ.		DIS POTHEAD F.2
64	NPW03S-01	ล๊ับ	ปลด		นฐ.		DIS POTHEAD F.3
65	NPW1BVB-01	ล๊ับ	ปลด		NPW		- INCOMING
66	NPW01YB-01	ล๊ับ	ปลด		NPW		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	NPW01YS-01	ล๊ับ	ปลด		NPW		- ใบมีด 115 เควี
68	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
69	BPC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-
70	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB
71	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB
72	BPA09R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.	SCADA	R บางเขม

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

แผนผังแสดงสภาพการจ่ายไฟฟ้าปัจจุบันบริเวณพื้นที่ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม แยกบางแฉม และแยกวงเวียน พื้นที่ กฟท. นครปฐม (ใช้เหล็กเฟด)

