



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

30/10/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๓.(กป.) 67๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัฐกริกรณ์ เลิศสิทธิวิธคุณ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTM๐๔	๒ พ.ย. ๖๗ 2 พ.ย. 67	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินปักเสาพาดไฟแรงสูง ๑๘๕ SAC CCB โล้น DTMO๔ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้า รร.คงทอง วิทยา	Dis ชั่วคราวถึง F๒ DTM ๔S-๐๓	นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.๑,๔ ต.สามง่าม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๑-๘๕๕๓๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรต ผศ.กรส (ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรต ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรต
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายรัฐกริกรณ์ เลิศสิทธิวิธคุณ.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DTMO๔ จาก Dis.๒๑.หน้า รร.คงทอง ถึง DTMO๕- 03

ในวันที่ 2 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1560/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ คุ้มคุณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร

(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ คุ้มคุณ
ตำแหน่ง (อ.ก.ป.บ. กฟภ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๑๓๓.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1, 4 ต.สามง่าม (DTM09)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตตม.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายไฟแรงสูง 185 SAC CCB			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1560/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	24 ตุลาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายไพโรภทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมซ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
4	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load 5.1 MW
5	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load 2.9 MW
6	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM03						
7	DTMBVB-01	ปลด	ล๊اب		DTM	-	ขนานบัส
8	DTM03S-09	ปลด	ล๊اب		ดตม.	DIS	แยกสองห้อง
9	DTM09S-03	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.	SF6	ตลาด ธกส.
10	DTMBVB-01	ล๊اب	ปลด		DTM	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	Dis.DTM09	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	ชั่วคราว ร.ร.คทงวิทยา
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยื่นยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
18	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
19	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
20	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
25	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยื่นยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
26	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
27	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
28	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
29	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis.DTM03	ปลด	ล๊اب		ดตม.	DIS	ชั่วคราว ร.ร.คทงวิทยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนกลับจาก DTM03						
33	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM	-	ขนานบัส
34	DTM09S-03	ปลด	สับ		ดตม.	SF6	ตลาด ชกส.
35	DTM03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	แยกสองห้อง
36	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	-	ขนานบัส
37	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
38	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
39	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
40	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2567

