



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่.....ก.๓.๑๓๖๖(กป).๙๕๒...../๒๕๖๖.....

วันที่.....๑๙.ตุลาคม.๒๕๖๖.....

ชื่อผู้รับ.....นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชัย.....

ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง.....นายประสาน ประสพผล.....

ตำแหน่ง.....ชผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ดมข.....

ด้วย กฟส.อ.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DMA๐๗ หลังวัดด่านฯ-บ้านรางเข้ ช่วงที่ ๑ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA๐๗	๒๖ ต.ค ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนเสา ๑๒ ม. จำนวน ๖๐ ต้น	Dis ชั่วคราว หน้าบึง ปตท.	Dis ชั่วคราว บ้านโป่งมะกรูด	สิทธิพร แรงครุฑ โทร ๐๘๑-๗๒๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตั้งแต่หลังวัดด่านมะขามเตี้ย ถึง บ้านโป่งมะกรูด ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....ประสาน ประสพผล..... ตำแหน่ง.....ชผ.กป.กฟส.อ.ดมข..... โทร.....๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒..... พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(.....นายประสาน ประสพผล.....)  
ตำแหน่ง.....ชผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... 1..... ฟีดเตอร์..... DMA 7 จาก..... Dis ชั่วคราว..... ถึง..... Dis ต. - บ้านโป่งมะกรูด.....  
ในวันที่..... 26 ต.ค. 66..... ตั้งแต่เวลา..... 08.30..... น. ถึง..... 17.00..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่..... 1562/66.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายประสาน ประสพผล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....  
(.....)  
.....  
ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น  
ผจก..... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงษ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โลน DMA07 บริเวณ Dis ชค. บั้มปตท.- Dis ชค. บ้านโป่งมะกรูด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมช.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา 60 ต้น
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 21 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
3	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถตมช-	RE	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
4	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		CBN		
5	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถจบบง-	RE	บ้านแก้มอัน
6	- ย้ายโหลด DMA02 ไปจ่ายไฟจาก CBN03						
7	DMA02S-09	ปลด	สับ		รถตมช-	SF6	แบ่งเขตวัดรางเข้
8	Disชค.DMA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถตมช-	DIS	โป่งมะกรูด
9	- ดับไฟ DMA07 เวลา 08.30 น.						
10	Disชค.DMA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถตมช-	DIS	หน้าบั้ม ปตท.
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูล Wesafe						
14	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
15	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		DMA	RE	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
16	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		CBN		
17	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ จบบง.	RE	บ้านแก้มอัน
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
18	หลังจากกฟส.ด้านมะขามปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
20	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
21	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, (GND)		รถตมช-	RE	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
22	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual,		CBN		
23	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, (GND)		รถจบบง-	RE	บ้านแก้มอัน
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
24	- จ่ายไฟ DMA07						
25	Disชค.DMA07	ปลด	สับ		รถตมช-	DIS	หน้าบั้ม ปตท.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด DMA02 กลับคืนจาก CBN03						
27	Disชด.DMA07	ปลด	สับ		รถดมข-		DIS โป่งมะกรูด
28	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดมข-		SF6 แบ่งเขตวัดรางเข้า
29	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
30	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT, <del>CND</del>	Normal		รถดมข-		RE หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
31	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		CBN		
32	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT, <del>CND</del>	Normal		รถจบบง.		RE บ้านแก้มอัน
***** สิ้นสุด Switching *****							

# ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖

