



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล.)-๓๔๒๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบ CSCS/SCADA เป็น TCP/IP เพื่อรองรับระบบ SCADA ใหม่ ขอตัดไฟ วงจร 1VB-01, 2VB-01 สถานีไฟฟ้า กระจุกม่นแบน ๖ (ข) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - - - - - แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 01VB-01	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 KV. รหัส 1VB-01 ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ปลดใบมีด Risor Pole ๔. ไม่สับกราวด์			นายสมบุญ ดิษฐคำเรือง ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑
๒.	ดับไฟ 02VB-01	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 KV. รหัส 2VB-01 ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ปลดใบมีด Risor Pole ๔. ไม่สับกราวด์			นายสมบุญ ดิษฐคำเรือง ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ ดิษฐคำเรือง ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTU01 จาก - - - - - ถึง - - - - -
ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1563/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KTU02 จาก - - - - - ถึง - - - - -
ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทอ ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุญ ดิษฐคำเรือง

นายสมบุญ ดิษฐคำเรือง
๐๙๔.๖ ๑๓๓๖.๖๖๕๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 - - - - - แผ่น
แผนผังแนบ - - - - - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี KTU - - - - -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ KTU				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1563/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	30 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. เพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTU01VB-01,KTU02VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
3	ตรวจสอบ KTU01S-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
4	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
5	KTU02S-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		
6	KTU02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F2
7	KTU02S-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	หลังจาก กบข.ก3.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
13	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	KTU02S-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		
15	KTU02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F2
16	KTU02S-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		
17	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						