



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๑๖๓๙./๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ดับ ๑๑๕ kV ทั้งสถานีไฟฟ้า	๗ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ kV ทั้งสถานีไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบ CB ๑๑๕ kV Aux ๕๒A ๕๒B ชำรุด และเปลี่ยน Switch local Remote (ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)	๑๑๕ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก SPC ถึง -

ในวันที่ 7 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1565/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวท ไชยวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

๒๗ พย ๖๗

(นายปิยะพร นิลพลอย)  
อสค-5 บัณฑิต นย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สผ., กฟผ. ดง., กฟผ. ๑๗๖.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์ (SPC)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CB 115 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1565/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 kV SPC01VB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	แจ้ง กฟส.สข ติดต่อโรงงานทิวทรัพย์สุวรรณ (SPC03) หยุดขนาน						
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 1.12 MW
7	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.72 MW
8	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
9	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 1.87 MW
10	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
11	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 3.78 MW
12	SPA05R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.	R	โรงแรมการกีฬา
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
14	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 2.05 MW
15	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 3.59 MW
16	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 4.12 MW
17	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 3.61 MW
18	ย้ายโหลด SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01						
19	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 วัดเกาะ
20	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
21	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA03						
22	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
23	SPC03S-06	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
24	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA02						
25	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
26	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	ย้ายโหลด SPC03 ไปรับไฟจาก SPA05						
28	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
29	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
30	ย้ายโหลด SPC04 ไปรับไฟจาก SPA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPA04S-13	ปลด	ล๊اب		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม เมธิประมุข
32	SPC04VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-	-
33	ย้ายโหลด SPC05 ไปรับไฟจาก SPA04							
34	SPA04S-11	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
35	SPC05VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-	-
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
37	SPC01S-01	ล๊اب	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.1
38	SPC02S-01	ล๊اب	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.2
39	SPC03S-01	ล๊اب	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.3
40	SPC04S-01	ล๊اب	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.4
41	SPC05S-01	ล๊اب	ปลด		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.5
42	SPC1BVB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-	INCOMING 1
43	SPC01YB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SPC01YS-01	ล๊اب	ปลด		SPC		-	ใบมีด 115 เควี
45	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ, แจ้งผู้ควบคุมงานทำการทดสอบ							
46	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
47	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้							
48	แจ้งพนักงานสถานีฯศรีประจันต์ นำหม้อแปลง Station Service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก							
49	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
51	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
52	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
53	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
54	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
55	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
56	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
57	SPA05R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching แรก								
58	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
59	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อน							
60	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
62	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
63	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
64	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
65	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
66	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
67	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
68	SPA05R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
69	จ่ายไฟ							
70	SPC01S-01	ปลด	ล๊اب		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.1
71	SPC02S-01	ปลด	ล๊اب		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.3
73	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.4
74	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.5
75	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		-	ใบมีด 115 เควี
76	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SPC1BVB-01	ปลด	สับ		SPC		-	INCOMING 1
78	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 ไว้ที่ 22.7 kV							
79	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก SPA04							
80	SPC05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
81	SPA04S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
82	ย้ายโหลด SPC04 กลับจาก SPA04							
83	SPC04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
84	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม เมธิประมุข
85	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก SPA05							
86	SPC03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
87	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
88	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วน กลับจาก DBA02							
89	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
90	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
91	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน กลับจาก DBA03							
92	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
93	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
94	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01							
95	SPC02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
96	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	วัดเกาะ
97	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟท.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
98	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
99	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
100	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
101	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
102	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
103	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
104	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
105	SPA05R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
106	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
107	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
108	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
109	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
110	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
111	แจ้ง กฟส.สข ติดต่อโรงงานทิวลิปสุพรรณ (SPC03) ขนานไฟได้							
112	แจ้งพนักงานสถานีศรีประจันต์ นำหม้อแปลง Station Service กลับคืนตามปกติ							
สิ้นสุด Switching								