



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วัน 26 ต.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)-๓๔๒๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซ่อมมิเตอร์ ที่สถานีไฟฟ้า บางปลาหม้า ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BAM1YB-01	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ที่สถานี ไฟฟ้าบางปลาหม้า	BAM1YS-01	INC01	นายนริศ แสงณี ๐๖๑-๕๙๒-๓๔๒๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บ.ฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณิศจิตต์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ช.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ ๑P1 จาก BAM1YS-01 ถึง BAM1YB-01
ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1565/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย นริศ ดันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ
2 ต.ค. 65

รทพร ดันดิเกอชกรกิจ
(ทอ.รทพร ดันดิเกอชกรกิจ)
๑๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผค.....คฟ.ค.คฟ., คฟ.ค.คฟ., คฟ.ค.คฟ.
อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓) คฟ.ค.คฟ.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี บางปลาหม้า (BAM))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลาหม้า (BAM01YB-01,BAM01BVB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก3)	งานที่ทำ	ซ่อมมิเตอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1565/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	3 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑาะ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้งบ.สาธาไฟฟ้า (BAM04) ให้ทำการหยุดขนานไฟ (รับไฟเดินโหลดภายในได้ปกติ)						
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 8.36 MW
4	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.59 MW
5	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.5 MW
6	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 0.5 MW
7	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
8	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้
9	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23.11 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.21 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.17 MW
12	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหม้อ
13	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
14	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- โหลด 16.13 MW
15	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
16	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
17	ย้ายโหลด BAM02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
18	BAM02S-18	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		มชล.		SF6 สี่แยกมะขามล้ม
19	BAM02R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
20	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN10						
21	BAM02S-22	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
22	BAM02R-02	สับ	ปลด		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด BAM04 ไปรับไฟจาก BAM05						
24	BAM05S-09	ปลด	สับ		บปม.		DIS ตรงข้ามสถานีไปโอแมส
25	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
26	ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก LBL01						
27	BAM05S-05	ปลด	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย (บน)
28	BAM05VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
29	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA10						
30	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ รพ.
31	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
32	ย้ายโหลด BAM01,02,06,07 ไปรับไฟจาก SPA07						
33	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
34	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM	-	INCOMING 1
35	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 1 สถานีบางปลาหม่า ให้อยู่ที่ 22.6kV โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 1 เข้าที่ละ STEP						
36	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.						
37	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
39	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
40	BAM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM	-	INCOMING 1
41	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
42	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
43	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
44	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
45	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
46	BAM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
47	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
49	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
50	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
51	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		- -
52	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
53	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
54	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
56	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
57	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
59	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
60	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
61	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
62	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
63	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
64	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	BAM01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- INCOMING 1
67	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
68	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
69	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	ตรวจสอบและปรับแรงดัน BAM-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV						
71	ย้ายโหลด BAM01,02,06,07 กลับจาก SPA07						
72	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		- INCOMING 1
73	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
74	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA10						
75	SPA07S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
76	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ รพ.
77	ย้ายโหลด BAM05 กลับจาก LBL01						
78	BAM05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		- -
79	BAM05S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย (บน)
80	ย้ายโหลด BAM04 กลับจาก BAM05						
81	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		- -
82	BAM05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ตรงข้ามสถานีไบโอแมส
83	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก SPN10						
84	BAM02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
85	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 โคมโพธิ์
86	ย้ายโหลด BAM02 บางส่วนกลับจาก SPA09						
87	BAM02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
88	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มขล.		SF6	สี่แยกมะขามล้ม
89	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	
90	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
91	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
92	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
93	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	บ้านสูตร
94	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
95	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
96	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
97	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
98	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
99	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		-	-
100	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	-
101	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
102	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
103	แจ้งบ.สาสี่โบโอแมส (BAM04) ให้ทำการขนานไฟได้							
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คพ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟสถานีฯ บางปلام้า ด้านเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทั้งสถานีฯ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ซ่อมมิเตอร์ภายในสถานีฯ

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) รองรับ
การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปلام้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 โหลดรวมประมาณ ๑.๕
MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BAM04S-07 บริเวณคลองสาหร่าย (จุดแบ่งเขต), วงจร BAM05 ไปรับไฟจาก
วงจร LBL01 สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) ขนานผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส LBL06S-03 บริเวณคลอง
สาหร่าย (จุดแบ่งเขต) โหลดรวมประมาณ ๒.๕ MW ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ก.ย. 65

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก๑)

ที่ กท กปบ.(คพ) /๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท สาลี
ไบโอแมส จำกัด วงจร BAM๐๔ งดการขนานเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.
(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายใน
โรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ก.ย. 65

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก๑)

ผคพ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๓๐ ก.ย. ๖๕
วศก.	เพชรรัตน์ ชีณะ	๓๐ ก.ย. ๖๕