



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๑๑๐/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

20/01/68

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑	๒๑ ม.ค. ๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ เพื่อตรวจซ่อมใบมีด ๑YS-๐๒	นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

17 ม.ค. 68

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก KTD 115-01 ถึง KTD 115-02

ในวันที่ 21 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 156/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ดีลอด

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
อ.ก.๓ แทน อ.ก.สฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กทบ

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี KTD01YS-02		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ม.ค. 68	ระหว่าง	13.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อตรวจสอบใบมีด 1YS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 156/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 17 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. น.ส.สุภัสชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	
4	ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปจ่ายจาก KTD-TP2						
5	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD	-	ขนานบัส
6	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD	-	INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
10	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
11	KTD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTD	-	INCOMING 1
12	แจ้งพนักงานสถานี ให้อตรวจสอบไฟออน เบรกเกอร์ KTD1BVB-01 ว่ามีไฟออนหรือไม่						
13	หลังจากตรวจสอบไฟออน แล้ว เมื่อไม่มีไฟออน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
14	KTD01BVG-01	ปลด	สับ		KTD	-	กราวด์ INCOMING 1
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	
22	KTD01BVG-01	สับ	ปลด		KTD	-	กราวด์ INCOMING 1
23	KTD01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTD	-	INCOMING 1
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
27	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 ที่ 22.7 kV						
29	ย้ายโหลด KTD-TP1 กลับจาก KTD-TP2						
30	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 1
31	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
32	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
33	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
34	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						