



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตบ.(กป.) ๘๒๒๖ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีตอนตูม... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No, Feeder, Date, Start Time, End Time, Work Description, From, To, Supervisor. Contains 3 rows of power outage schedules.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๔ ต. ล้าลูกบัว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. [ ] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [ ] มีโอกาสข่าวด ๑.๒ [ ] ไม่มีโอกาสข่าวด
2. [x] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

[x] อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115KV จาก BEA 24B-01 ถึง DTM 24B-01 ในวันที่ 8 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1571/2565

[x] อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2,3 พีดเตอร์ DTM 1, จาก DTM 1VB-01, 1VB ถึง DTM 1S-02, DTM 6S-02 ในวันที่ 8 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม 2 ต.ค. 65

(ลงชื่อ) กพร อดิศักดิ์ กอตรกิจ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม โทร. 7 ปรังสีวานแทน น.ค.พ. ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ดอนตูม, กฟส.ดอนตูม

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. 1 (สถานี กฟส., BEA) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 3  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... บริเวณวัดลำลูกบัว - คลองท่าสาร
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 8 ตุลาคม 2565 ..... ระหว่าง 08.30 น. ..... ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟส.ดตม. งานที่ทำ ..... กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพาน ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 1571/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายธนิต บุญชู ..... วันที่ ..... 2 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุทอง						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO02YS-01,02 ให้สับอยู่						
3	OFF SCL THROW OVER SPO						
4	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		-
5	1UGP02YB-01	Auto	Manual		อุทองกรีน		-
6	SPO01YB-01	Auto	Manual		SPO		-
7	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		-
8	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
9	SPO03YB-01	Manual	Auto		SPO		-
10	1UGP02YB-01	Manual	Auto		อุทองกรีน		-
11	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
12	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
13	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
14	OFF SCL THROW OVER DTM						
15	BEA02YB-01	Auto	Manual		BEA		-
16	DTM02YB-01	Auto	Manual		DTM		-
17	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		-
18	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
19	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		-
20	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		-
21	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		-
22	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		-
23	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		-
24	DTM04YB-01	Manual	Auto		DTM		-
25	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		-
26	เวลา 08.30 น.ดับไฟเพื่อย้ายแนวให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพานบริเวณคลองท่าสาร						
27	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		-
28	DTM01VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
29	DTM01S-01	สับ	ปลด		ดตม.		DIS POT HEAD F.1
30	DTM01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองส่งน้ำประปา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DTM06VB-01 ปลอดภัย DTM06S-01 DTM06S-02 สถานะเปิดวงจร						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
34	แจ้งให้ กฟส.ดอนตูม ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
35	แจ้งให้ กฟส.ดอนตูม ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
36	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
37	เมื่อ กฟส.ดอนตูม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ตรวจสอบจุดตัดเดดวงจรDTM01 ,06 จุ่มเข้าเรียบร้อยทั้ง 2 วงจร						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
40	DTM01S-01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS POT HEAD F.1
41	DTM06S-01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS POT HEAD F.6
42	DTM01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		-
43	DTM06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		-
44	Disชด.DTM01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
45	ย้ายโหลด DTM01 กลับคืนจาก DTM7						
46	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
47	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
48	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		-
49	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนानบัส
50	DTM01S-02	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองส่งน้ำประปา
51	DTM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกลำลูกบัว
52	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		-
53	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		-
54	ย้ายโหลด DTM06 กลับคืนจาก DTM2						
55	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		-
56	DTM06S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS บัมน้ำมันพีที
57	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บัอมแยกลำลูกบัว
58	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
59	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
60	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
61	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		-
62	DTM06VB-01	Manual	Auto		DTM		-
63	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
64	DTM04YB-01	Auto	Manual		DTM		-
65	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		-
66	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		-
67	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-
68	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		-
69	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-
70	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		-
72	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
73	BEA02YB-01	Manual	Auto		BEA		-
74	DTM02YB-01	Manual	Auto		DTM		-
75	ON SCL THROW OVER DTM						
76	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
77	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		-
78	1UGP02YB-01	Auto	Manual		อุ้มทองกรีน		-
79	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		-
80	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
81	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		-
82	1UGP02YB-01	Manual	Auto		อุ้มทองกรีน		-
83	SPO01YB-01	Manual	Auto		SPO		-
84	ON SCL THROW OVER SPO						
85	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟ 115 KV, 22 KV วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

