



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ตำแหน่ง ..อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ สีนสาคร.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SXA TP.1	9 ธ.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SXABVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพก.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก3)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....1.....ฟีดเดอร์.....SXA TP.1.....จาก.....14B-01.....ถึง.....1BVB-01
ในวันที่.....9 ธ.ค. 67.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึง.....16.00.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....1571/67.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....พงษ์ระ.....กลิ่นประทุม.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ..อก.สพ.(ก3), ..อก.วว.(ก3) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(นางสาวสุภัทรา ขงศ์บุญจก.)

วตท.ร ๓๓๓ ๓๗-๓๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ.....2.....(สถานีฯ.....SXA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....07.30.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (SXA-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง TP1		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1571/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	2 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	โหลด 18.3 MW
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	โหลด 17.6 MW
4	ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปจ่ายจาก SXA-TP2						
5	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
6	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	INCOMING 1
7	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
11	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
12	SXA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA	-	INCOMING 1
13	แจ้งพนักงานสถานีฯ สิ้นสาคร ตรวจสอบไฟย้อน SXA01BVB-01						
14	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
15	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA	-	กราวด์ INCOMING 1
16	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟ						
19	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ INCOMING 1
22	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	INCOMING 1
23	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
24	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
25	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ปรับแรงดัน TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.7 KV						
27	ย้ายโหลด SXA-TP1 กลับจาก SXA-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- INCOMING 1
29	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
30	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		- -
31	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							