



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)-๓๓๘๐/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ที่ AVR บ่อกรู ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๕ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR บ่อกรู โดยสับ Bypass, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเจริญรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดิยะตาม ..... ตำแหน่ง .....วศก. ๖ ..... โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดิยะเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ..... จาก AVR DPAAR-01. .... ถึง .....

ในวันที่ ๒๕ พ.ย ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1571/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี อนุรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก ดิยะตาม.

(.....นายสุธี อนุรักษ์.....)  
สว.๓-๔ ทน.๕๗.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. .... (สถานีฯ .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DBA5R-05 AVR. บ่อกรู (DBA05)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน AVR	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1571/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	23 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. <del>นายทองหล่อศักดิ์</del> , นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายณิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.	R	เขาศีรี
3	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบสถานะ DBA5R-05 บ่อกรู ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
5	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบ DBA5R-05 สถานะไบมิตด้าน Load ไลดออกจากกันทั้ง 3 เฟส และ ไบมิตด้าน Source และ SF6 Bypass สถานะสับอยู่						
6	แจ้งชุดทำงานปลดไบมิตด้าน Source ของ DBA05R-05 บ่อกรู ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
7	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.	R	เขาศีรี
8	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงาน AVR DBA5R-05 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
9	เมื่อ แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
10	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing		ดบ.	R	เขาศีรี
12	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบสถานะ DBA5R-05 บ่อกรู ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
13	แจ้งชุดทำงานสับไบมิตด้านSource AVR DBA5R-05 เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
14	DBA05R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.	AVR	บ่อกรู
15	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.	R	เขาศีรี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							