



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ สิ้นสาคร.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SXA TP.2	10 ธ.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SXABVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA-TP2 จาก SXA 03YB-01 ถึง SXA 02BVB-01
ในวันที่ 10 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1572/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริธนนันท์ ๒๒ ก.ค. ๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด
2 ธ.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ). กฟภ.๓คฟ.

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

AV
(นาย ศิริธนนันท์ ๒๒ ก.ค. ๖๖)

๐๓๐.๕ ๒๒ ธ.ค. ๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 2 (สถานีฯ SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (SXA-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1572/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 2 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพิรภัทร,น.ส.สุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	Load 6 MW
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	Load 8 MW
4	ย้ายโหลด SXA-TP2 ไปจ่ายจาก SXA-TP1						
5	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
6	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	INCOMING 2
7	SXA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA	-	INCOMING 2
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
11	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อน						
14	SXA02BVG-01	ปลด	สับ		SXA	-	กราวด์ INCOMING 2
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
16	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	
17	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	Load 6 MW
22	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	Load 8 MW
23	SXA02BVG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ INCOMING 2
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
26	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
27	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 ที่ 22.7 kV						
29	ย้ายโหลด SXA-TP2 กลับจาก SXA-TP1						
30	SXA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	INCOMING 2
31	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		-	ขนานบัส
33	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	
34	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								