



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ภ.3(รล.) 3473 / 2565  
ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline  
วันที่ 14 ต.ค. 65

วันที่ 3 ตุลาคม 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.ภ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟพ.สมุทรสาคร 6 Bay Line รหัส SMF-01YB-01 และ SMF-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMF-01YB-01	19 ต.ค. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 6/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SMF-01YB-01 และ SMF-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	1YS-01	1YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SMF-04YB-01	19 ต.ค. 2565	13.00 น.	17.00 น.			4YS-01	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) - .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายภัทล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMF14B-01 ถึง SMF14S-01,03  
ในวันที่ 19 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1575/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMF44B-01 ถึง SMF44S-01,03  
ในวันที่ 19 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ทนตอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

๙ ๑๑ ๖๕

นายธวัช เป็นวงษ์  
อ.ก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.กฟ.

อ.ก.บ.บ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ SMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 6(SMF01YB-01,SMF04YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1557/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	4 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Close Loop 115 kV ไลน์ SMC04YB-01 และ SMC07YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
3	-พร้อมปฏิบัติงานที่ SMF01YB-01						
4	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMF01YB-01	สับ	ปลด		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMF01YS-01	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115 เควี
8	SMF01YS-03	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115 เควี
9	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SMF01YB-01 ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
11	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SMF01YB-01 แล้วเสร็จและพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SMF04YB-01 ต่อ						
12	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMF01YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
16	SMF01YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
17	SMF01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMF04YB-01	สับ	ปลด		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMF04YS-01	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115 เควี
20	SMF04YS-03	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115 เควี
21	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SMF04YB-01 ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง							
25	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SMF04YB-01 แล้วเสร็จ และ ย้าย Close Loop 115 kV ไลน์ SMC04YB-01 และ SMC07YB-01 กลับคืนปกติ						
26	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SMF04YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
29	SMF04YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 เควี
30	SMF04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							