



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๑๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตราชวรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช นานเนื่อ

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY06	๒๗ ต.ค. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	สับเปลี่ยน Dis ชำรุด เฟส C รหัส SLY6S-14 **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดฮอทไลน์กระเช้า**	SLY6S-14	SLY6S-15	นายปณต ประดิษฐ์เจริญ พงษ.๖ ผบ.กฟอ.พทท. ๐๘๙-๘๗๕๑๑๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบนจตุรทรัพย์ ตำแหน่ง พงษ.๗ ผบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SLY๖ จาก SLY6S-14 ถึง SLY 6S-15.

ในวันที่ ๒7 ต.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1577/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชวรณชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบนจตุรทรัพย์.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พทท.๐๐๖๖, กฟอ.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิรภัทร พงษ์พันธ์)
จตท.๔ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางสาย 4					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	27 ต.ค. 66	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.พทท.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน Dis ชำรุด เฟส C รหัส SLY06S-14			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1577/256
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิคม				วันที่	25 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายพนิต ราชภูริณิคม				วันที่	25 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
4	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=1.6MW.
5	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	L=3.0MW.
6	ย้ายโหลด SLY06 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY05						
7	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
8	DIS ชั่วคราว(Loop5,6)	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ก่อนบริโอมอลต์
9	SLY06S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	UG.ปากทางสาย 4 ฝั่ง อมน.
10	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	SLY06S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	UG.ปากทางสาย 4 ฝั่ง พทท.
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	คกง Manual SLY06VB-01 ไว้ขณะชุดขอทไลน์ปฏิบัติงาน						
15	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
16	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
17	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
20	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
21	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
22	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
23	SLY06S-14	ปลด	สับ		พทท.	DIS	UG.ปากทางสาย 4 ฝั่ง พทท.
24	ย้ายโหลด SLY06 กลับจาก SLY05						
25	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส

แผนผัง งานย้ายโหลด SLYFb เพื่อสับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดชำรุด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

