



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๖๔๗ / ๒๕๖๗ วันที่
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.สฟ.(ก๓) ขอตัดไฟ TP.๒ เพื่อ Renovate เบรคเกอร์ ๒๒ kV. ด้านบัส ๒ สฟฟ.บางเลน ๑
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๓YB-๐๑	๔-๒๙ พ.ย.๖๗			ดับหม้อแปลง TP.๒ , Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ดึงทรค้ออก ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๒-F๑๐	BEA๓YB-๐๑	Riser Pole F๒ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
 ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก BEA 34B-c1 ถึง Riser Pole 6-10
 ในวันที่ 4-29 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1583/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันต์ ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟภ.บค, กฟภ.กตม, กฟภ.นล๑
 อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวรุจิรา กงต์บุญพัก)
 จตภ. 4 กกน พว.คฟ.
 ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น
 ผจพ. 1 (สถานี BEA)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที่ 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BUS2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	29 พ.ย. 67 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	รีโนเวทสถานีฯ บางเลน 1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1583/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม			วันที่	30 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชญญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับ BEA BUS2 ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 67 ตามสวิตชิงเลขที่ 1581						
2	เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด (วันที่ 29 พ.ย. 67)						
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				- -
4	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				- -
5	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				- -
6	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				- -
7	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				- -
8	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				- -
9	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				- -
10	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				- -
11	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT				R ปากทางวัดบางปลา
12	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				- -
13	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT				R ม.1 ต.บางตาเถร บ้านบางการ้อง
14	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				- -
15	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				- -
16	BEA0BVG-04	สับ	ปลด		BEA	CB	TS2
17	BEA0BVG-02	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ INCOMING 2
18	BEA06VG-01	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ F.6
19	BEA07VG-01	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ F.7
20	BEA08VG-01	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ F.8
21	BEA09VG-01	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ F.9
22	BEA10VG-01	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BEA0BVB-03	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	ขนานบัส
24	BEA0BVB-02	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	INCOMING 2
25	BEA06VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	
26	BEA07VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	
27	BEA08VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	
28	BEA09VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	
29	BEA10VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BEA	-	
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
31	BEA03YS-01	ปลด	ล๊ับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
32	BEA03YS-02	ปลด	ล๊ับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
33	BEA03YB-01	ปลด	ล๊ับ		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BEA0BVB-02	ปลด	ล๊ับ		BEA	-	INCOMING 2
35	BEA0BVS-04	ปลด	ล๊ับ		BEA	CB	TS2
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ปรับแรงดัน BEA-TP2 ให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี						
37	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS2						
38	BEA06S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	DIS	POT HEAD F.6
39	BEA07S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	DIS	POT HEAD F.7
40	BEA08S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	DIS	POT HEAD F.8
41	BEA09S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	DIS	POT HEAD F.9
42	BEA10S-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	DIS	POT HEAD F.10
43	ย้ายโหลด BEA10 กลับจาก DTM10						
44	BEA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEA	CB	-
45	BEA10S-06	ล๊ับ	ปลด		บล.	SCADA SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
46	ย้ายโหลด BEA08,09 ทั้งหมด กลับจาก BEA05						
47	BEA09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEA	CB	-
48	BEA0BVB-03	ปลด	ล๊ับ		BEA	CB	ขนานบัส
49	BEA05S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	หน้าสถานีฯ
50	BEA0BVB-03	ล๊ับ	ปลด		BEA	CB	ขนานบัส
51	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วน กลับจาก BEV03						
52	BEA08S-04	ปลด	ล๊ับ		บล.	SCADA SF6	ตลาดดิไอโซน (วงจรบน)
53	BEA08S-08	ล๊ับ	ปลด		บล.	SCADA SF6	โรงงานหล่อตอกยาง (วงจรบน)
54	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วน กลับจาก SPN05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
55	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R	ป้อมตำรวจบางไทร
56	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	โรงสี ป.เพ็องฟู
57	ย้ายโหลด BEA07 ทั้งหมด กลับจาก BEA04							
58	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	-
59	BEA0BVB-03	ปลด	สับ		BEA		CB	ขนานบัส
60	BEA04S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
61	BEA0BVB-03	สับ	ปลด		BEA		CB	ขนานบัส
62	ย้ายโหลด BEA07 บางส่วน กลับจาก DTM08							
63	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R	อุโมงค์การไฟฟ้า
64	BEA07S-15	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
65	ย้ายโหลด BEA06 ทั้งหมด กลับจาก BEA03							
66	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	-
67	BEA03S-04	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
68	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน กลับจาก DTM10							
69	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R	แยกวัดเกษมฯ
70	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
71	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
72	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
73	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
74	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
75	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
76	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
77	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
78	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
79	BEA010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
80	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	แยกวัดเกษมฯ
81	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	อุโมงค์การไฟฟ้า
82	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	ป้อมตำรวจบางไทร
83	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
84	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
85	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
86	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
87	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	ปากทางวัดบางปลา
88	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
89	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal				R	ม.1 ต.บางตาเถร บ้านบางการ้อง
90	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-	-
91	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด