



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 03860
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

8 พ.ย. 66

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.อ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟปรับปรุงระบบ ๒๒KV รองรับสถานีย้ออมใหญ่ ๔ ตามแผนผัง

สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ๑ | OYL๔YS | ๑๓ พ.ย. ๖๖ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | ตัดไฟพาดสาย ๒๒KV รองรับสถานีย้ออมใหญ่ ๔ (ฝั่งวงจร ๒,๗,๘) | OYM๔YB | OYL๔YS-๐๖ | นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔ |
| ๒ | OYMo๒ | | | | | Disชั่วคราวปาก ช.บาง กระทัก๔ | Disชั่วคราว โรงเรียนดอนหวาย | |
| ๓ | OYMo๗ | | | | | OYMo๗ | ปลายสาย | |
| ๔ | OYMo๘ | | | | | OYMo๘ | ปลายสาย | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... แนวถนนดอนหวาย-ไร่ชิง ฝั่งวัดดอนหวาย ตั้งแต่โรงเรียนวัดดอนหวาย-ช.บางกระทัก๔

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.อ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15KV จาก OYM 4YB-01 ถึง OYL 4YS-06
ในวันที่ 13 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1585/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYM 2 จาก Dis ๓ แห่ง.บางกระทัก ถึง Dis ๓๓. ๗. ดอนหวาย
ในวันที่ 13 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1555/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ OYM 7 จาก OYM 3YB-01 ถึง ผ.จ.ก.ค.
ในวันที่ 13 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1585/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ OYM 8 จาก OYM 8YB-01 ถึง ผ.จ.ก.ร.บ.
ในวันที่ 13 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1585/66
- พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล วิชาศิริ โทร ๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกนิม
31 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. ก.ฟ.อ. ส.พร.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จ.ก. 2 (สถานี OYM))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|----|-------------------|------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณโรงเรียนดอนหวาย | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 13 พ.ย. 66 | ระหว่าง | 08.30 | น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | พาดสาย 22kV รองรับสถานี OYM | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1585/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | | | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 1 พฤศจิกายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | OYM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | Load = 19.2 MW |
| 3 | OYM-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | Load = 9.5 MW |
| 4 | OYM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | Load = 1.7 MW |
| 5 | OYM06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | Load = 6.4 MW |
| 6 | OYM04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | เบรกเกอร์ 115 kV |
| 7 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | | เบรกเกอร์ 115 kV |
| 8 | ย้ายโหลด OYM02 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM06 | | | | | | |
| 9 | OYM0BVB-01 | ปลด | สับ | | OYM | CB | ขนานบัส |
| 10 | SAU04S-03 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | สพร. | SF6 | ร้านข้าวมันไก่ |
| 11 | DIS ชด. ช. บางกระทีก5 | สับ | ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | DIS | ช. บางกระทีก5 |
| 12 | OYM0BVB-01 | สับ | ปลด | | OYM | CB | ขนานบัส |
| 13 | เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 14 | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NCA04YB-01 และ NCA05YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop | | | | | | |
| 15 | OYM04YB-01 | สับ | ปลด | | OYM | - | เบรกเกอร์ 115 kV |
| 16 | OYM04YS-01 | สับ | ปลด | | OYM | - | ใบมีด 115 kV |
| 17 | OYM04YS-03 | สับ | ปลด | | OYM | - | ใบมีด 115 kV |
| 18 | OYL04YS-06 | สับ | ปลด ล็อคกุญแจ | | สพร. | Z | ชอยไร่ชิง 30 |
| 19 | DIS ชด. รร. ดอนหวาย | สับ | ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | DIS | โรงเรียนดอนหวาย |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้ส่งการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|-----------|---------------------|
| 20 | ตรวจสอบ OYM07VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK Out Service" | | | | | | |
| 21 | ตรวจสอบ OYM08VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK Out Service" | | | | | | |
| 22 | ตรวจสอบ OYM07S-01 (DIS POT HEAD F.7) อยู่สถานะ "ปลด" | | | | | | |
| 23 | ตรวจสอบ OYM08S-01 (DIS POT HEAD F.8) อยู่สถานะ "ปลด" | | | | | | |
| 24 | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.สพร. รับทราบ | | | | | | |
| 25 | แจ้ง กฟอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 26 | แจ้ง กฟอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 27 | แจ้ง กฟอ.สพร. ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 28 | แจ้ง กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 29 | OYM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | |
| 30 | OYM-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | |
| 31 | OYM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | |
| 32 | OYM06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | |
| 33 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | | |
| <u>สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)</u> | | | | | | | |
| 34 | เมื่อ กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 35 | OYM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | |
| 36 | OYM-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | |
| 37 | OYM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | |
| 38 | OYM06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | |
| 39 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | | |
| 40 | แจ้ง กฟอ.สพร. ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 41 | แจ้ง กฟอ.สพร. ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 42 | DIS ชด. รร.ดอนหวาย | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS โรงเรียนดอนหวาย |
| 43 | OYL04YS-06 | ปลด ล็อคกุญแจ | สับ | | สพร. | | Z ซอยโรซิง 30 |
| 44 | OYM04YS-01 | ปลด | สับ | | OYM | | - ไบมีด 115 KV |
| 45 | OYM04YS-03 | ปลด | สับ | | OYM | | - ไบมีด 115 KV |
| 46 | OYM04YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | OYM | | - เบรกเกอร์ 115 KV |
| 47 | ย้ายโหลด OYM02 บางส่วนกลับจาก OYM06 | | | | | | |
| 48 | OYM0BVB-01 | ปลด | สับ | | OYM | | CB ขนานบัส |
| 49 | DIS ชด. ช.บางกระทีก5 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS ช.บางกระทีก5 |
| 50 | SAU04S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สพร. | | SF6 รั้นข้าวมันไก่ |
| 51 | OYM0BVB-01 | ปลด | สับ | | OYM | | CB ขนานบัส |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 52 | OYM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | |
| 53 | OYM-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | |
| 54 | OYM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | |
| 55 | OYM06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | |
| 56 | OYM04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | |
| 57 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

งานดับไฟวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ปรับปรุง พาดวงจร 22KV เพิ่ม

ช่วงโรงเรียนวัดดอนหวาย(ฝั่งวัดดอนหวาย)-ช.บางกระพิก5

