



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ต.ค. 65

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 3490 / 2565
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Differential Relay (87T) ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 สฟฟ. บางเลน 1 รหัส BEA-03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA-03YB-01	25 ต.ค. 2565	09.00 น.	16.30 น.	ทดสอบ Differential Relay (87T) ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 สถานีไฟฟ้าบางเลน 1/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส BEA-03YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลหัวท้าย	3YS-01	3YS-02	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอำเภอ ต.ยูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ข.ก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BEA 348-01 ถึง BEA 345-01, 02
ในวันที่ 25 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1585/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ ๑/๒๕
๒๑ ต.ค. ๖๕

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์
อ.ก.ปบ.(ก.3)
๒๑ ต.ค. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. บางเลน

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BEA03YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบDifferential Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1585/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	4 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกานต์, นายสุภากร, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายสุภากร, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชญ์, นายอมร, นายสุวิทย์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าBEA						
2	- ย้ายโหลด BEA-TP2 ไปรับไฟจาก BEA-TP1						
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		Load 7.6 MW
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		Load 15.6 MW
5	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA	CB	22 kV.ขานานเมนบัส
6	BEA0BVB-02	สับ	ปลด		BEA	CB	IN02
7	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA	CB	115 kV.TP2
8	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV.
9	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV.
10	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
11	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.พร้อมลงข้อมูลในWeSafe ก่อนปฏิบัติงานที่ BEA03YB-01 ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%%							
12	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ BEA03YB-01 แล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานในWeSafe						
13	- จ่ายไฟ BEA-TP2						
14	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
15	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV.
16	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV.
17	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA	CB	115 kV.TP2
18	ปรับแรงดัน BEA-TP2 ไว้ที่ 22.6 kV.						
19	- ย้ายโหลด BEA-TP2 กลับคืนจาก BEA-TP1						
20	BEA0BVB-02	ปลด	สับ		BEA	CB	IN02
21	BEABVB-03	สับ	ปลด		BEA	CB	22 kV.ขานานเมนบัส
22	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
23	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							