



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก.) /2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	24 ธ.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.7 โทร. 0813657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BOP จาก BUS1 ถึง
ในวันที่ 24 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1588/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย รังษภา ราชศิริไพโรจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทวีศักดิ์ นิราศ
18 ธ.ค. 67

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
กส. 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. พล.บพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี BOP)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีขบ่พลอย (BUS1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1588/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 18 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
3	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
4	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
5	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
6	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
7	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
8	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
9	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
10	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
11	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
12	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
13	ย้าย BOP 3 ไปจ่ายจาก BOP 8						
14	BOP03S-06	ปลด	สับ		บพล.	SCADA	SF6 รั้วพลอยสวยก่อสร้าง
15	BOP03VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
16	ย้าย BOP 5 ไปจ่ายจาก BOP 10						
17	BOP05S-04	ปลด	สับ		บพล.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟรังปรีส์
18	BOP05VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
19	ย้าย BOP 4 ไปจ่ายจาก BOP 9						
20	BOP04S-02	ปลด	สับ		บพล.		SF6 หน้าประตูที่ดิน
21	BOP04VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
22	ย้าย BOP 2 ไปจ่ายจาก BOP 7						
23	BOP02S-11	ปลด	สับ		บพล.		SF6 ทางเข้าวัดหนองกุ่ม
24	BOP02VB-01	สับ	ปลด		BOP		-
25	ย้าย BOP 1 ไปจ่ายจาก BOP 6						
26	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BOP01S-03	ปลด	สับ		บพล.		DIS บ้านเขาตินสอ
28	BOP01VB-01	สับ	ปลด		BOP		- -
29	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนนานบัส
30	BOP01S-01	สับ	ปลด		บพล.		DIS POT HEAD F.1
31	BOP02S-01	สับ	ปลด		บพล.		DIS POT HEAD F.2
32	BOP03S-01	สับ	ปลด		บพล.		DIS POT HEAD F.3
33	BOP04S-01	สับ	ปลด		บพล.		DIS POT HEAD F.4
34	BOP05S-01	สับ	ปลด		บพล.		DIS POT HEAD F.5
35	BOP01CVB-01	Auto	Manual		BOP		- CAP 1
36	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
37	BOP01CVB-01	สับ	ปลด		BOP		- CAP 1
38	เมื่อพร้อมดับไฟ						
39	BOP01BVB-01	สับ	ปลด		BOP		- INCOMING 1
40	BOP01YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BOP01YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
42	BOP01YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
43	BOP01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- INCOMING 1
44	BOP01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- CAP 1
45	BOP01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- -
46	BOP02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- -
47	BOP03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- -
48	BOP04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- -
49	BOP05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- -
50	BOPBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		- ขนนานบัส
51	แจ้งพนักงานสถานีฯบ่อพลอย 1 ตรวจสอบไฟย้อน BOP01BVB-01,BOP01,02,03,04,05VB-01,BOP01CVB-01						
52	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
53	BOP01BVG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ INCOMING 1
54	BOP01CVG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ CAP1
55	BOP01VG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ F1
56	BOP02VG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ F2
57	BOP03VG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ F3
58	BOP04VG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ F4
59	BOP05VG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ F5
60	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
61	แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อย แล้วปฏิบัติงานได้						
62	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	BOP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
64	BOP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
65	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
66	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
67	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
68	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 1 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
69	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กสพ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
70	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
71	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
72	BOP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
73	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
74	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
75	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
76	BOP01BVG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ INCOMING 1
77	BOP01CVG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ CAP1
78	BOP01VG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ F1
79	BOP02VG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ F2
80	BOP03VG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ F3
81	BOP04VG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ F4
82	BOP05VG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ F5
83	BOP01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		- INCOMING 1
84	BOP01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		- CAP 1
85	BOP01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		-
86	BOP02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		-
87	BOP03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		-
88	BOP04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		-
89	BOP05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		-
90	BOPBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BOP		- ขนानบัส
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	BOP01YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ไบมีด 115 เควี
93	BOP01YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ไบมีด 115 เควี
94	BOP01YB-01	ปลด	สับ		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	BOP01BVB-01	ปลด	สับ		BOP		- INCOMING 1
96	BOP01CVB-01	ปลด	สับ		BOP		- CAP 1
97	BOP01CVB-01	Manual	Auto		BOP		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	ปรับแรงดัน BOP-TP1 ประมาณ 22.6 kV.						
99	BOP01S-01	ปลด	สับ		บพล.		DIS POT HEAD F.1
100	BOP02S-01	ปลด	สับ		บพล.		DIS POT HEAD F.2
101	BOP03S-01	ปลด	สับ		บพล.		DIS POT HEAD F.3
102	BOP04S-01	ปลด	สับ		บพล.		DIS POT HEAD F.4
103	BOP05S-01	ปลด	สับ		บพล.		DIS POT HEAD F.5
104	ย้าย BOP 2 กลับจาก BOP 7						
105	BOP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
106	BOP02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 ทางเข้าวัดหนองกุ่ม
107	ย้าย BOP 1 กลับจาก BOP 6						
108	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
109	BOP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
110	BOP01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS บ้านเขาดินสอ
111	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส
112	ย้าย BOP 4 กลับจาก BOP 9						
113	BOP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
114	BOP04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 หน้าประตูที่ดิน
115	ย้าย BOP 5 กลับจาก BOP 10						
116	BOP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
117	BOP05S-04	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟรังปรีส์
118	ย้าย BOP 3 กลับจาก BOP 8						
119	BOP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- -
120	BOP03S-06	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	SF6 รัานพลอยสวยก่อสร้าง
121	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -
122	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -
123	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
124	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
125	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
126	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
127	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
128	BOP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
129	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
130	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
131	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บึงพลอย 1	14 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉนวนงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		24 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ., กบย., กบม.	
		25 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบย., กบม.	
8	เอกชัย 1	17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ปลดมอเตอร์ 115 kV รหัส BOP4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		19 พ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดมอเตอร์ 115 kV รหัส BOP4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3)	
9	เดิมบางนางบวช	19 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		19 พ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.(ก.3)	
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		21 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	
11	กำแพงแสน	22 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		22 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	
12	สมุทรสาคร 6	24 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		24 พ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดมอเตอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	
13	สมุทรสาคร 2	27 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3)	เซวาลิต (081-3657367)
		27 พ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.(ก.3)	
14	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	2 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย., กบส., กบม.	เซวาลิต (081-3657367)
15	อุทอง 2 (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย., กบส., กบม.	เซวาลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		