



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่ 25 พ.ย. 64

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน) ๒๕๕๓ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ นายฉัตร จงวิบูลย์

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.ชน.๕ รักษาการแทน ผ.ก.กจ.(จ.กจ.)

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๒๒ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจอมบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒/กจ.1	๒๖ พ.ย. ๖๔	๐๘:๐๐	๑๗:๐๐	ก่อสร้างระบบ ๒๒ เควี เชิงสะพานบ้านเก่า พาดสาย ๑๘๕ ต.นม. ข้ามถนน	จุดตัด DDE จุดที่ 1 แสงทองการเกษตร	SF6 DMA6S-07 เชิงสะพานบ้านเก่า	นายบุญช่วย อ่ำไพฑูรย์ ๐๘๑-๕๓๑๘๘๖๒
๒	F๒/กจ.1	๒๖ พ.ย. ๖๔	๐๘:๐๐	๑๗:๐๐	ก่อสร้างระบบ ๒๒ เควี เชิงสะพานบ้านเก่า พาดสาย ACSSR ๑๘๕ ต.นม. ข้ามแม่น้ำ	จุดตัด DDE จุดที่ 2 แสงทองการเกษตร	DE เชิงสะพานบ้านเก่า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณแยกกอไผ่ ถึง หน้าป้อมตำรวจบ้านยาง  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง โทร. ๐๓๕-๕๑๐๕๕๑๑ / ๐๓๕-๕๑๐๕๕๑๑ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ส.กจ.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายฉัตร จงวิบูลย์)  
ตำแหน่ง ผ.ชน.๕ รักษาการแทน ผ.ก.กจ.(จ.กจ.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ป.ก.๓)  
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผ.ค.ป. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ KCA05 จาก จุดตัด DDE ในสายส่งระบบ SF6 DMA6S-07 เชิงสะพานบ้านเก่า  
ในวันที่ 26 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิงซึ่งเลขที่ 1591/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ KCA03 จาก จุดตัด DDE 2 ในสายส่งระบบ ACSSR (๑๘๕ สาย) ในพื้นที่ 26 พ.ย. 64  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิงซึ่งเลขที่ 1591/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิงซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย สุธี ศรีเพชร ประสานงานขอตัดไฟกับ นาย สุพจน์ อ่ำไพฑูรย์


ลงชื่อ (นายสุพจน์ อ่ำไพฑูรย์)  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปน.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.ก.ก. กฟจ. กจ.  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิงซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผ.ค.ป. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

หน้าที 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เชิงสะพานบ้านเก่า (KCA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1591/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	23 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พ.ย. 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พ.ย. 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing		กจ.	SCADA	R บ้านเก่า
3	KCA03R-02	Normal	Nonreclosing		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	แจ้งกฟภ.กจ. ตรวจสอบ SF6 รหัส DMA06S-07 เชิงสะพานบ้านเก่า ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
6	แจ้ง Hotline 22 kV ปลด DDE ในไลน์ KCA05 จุดที่ 1 บริเวณ แสงทองการเกษตร ออกทั้ง 3 เฟส (จุดปลด DDE ถึง DMA06S-07 ไม่มีโหลด)						
7	หลัง Hotline 22 kV ปลด DDE ในไลน์ KCA05 จุดที่ 1 บริเวณ แสงทองการเกษตร ออกแล้วเสร็จ ทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้ง Hotline 22 kV ปลด DDE ในไลน์ KCA03 จุดที่ 2 บริเวณ แสงทองการเกษตร ออกทั้ง 3 เฟส (จุดปลด DDE ถึง ปลายสาย ไม่มีโหลด)						
9	หลัง Hotline 22 kV ปลด DDE ในไลน์ KCA03 จุดที่ 2 บริเวณ แสงทองการเกษตร ออกแล้วเสร็จ ทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
14	KCA03R-01	Nonreclosing	Normal		กจ.	SCADA	R บ้านเก่า
15	KCA03R-02	Nonreclosing	Normal		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
16	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
20	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing		กจ.	SCADA	R บ้านเก่า
21	KCA03R-02	Normal	Nonreclosing		กจ.		R หมวดการทางบ้านเก่า
22	เมื่อพร้อมเชื่อม DDE จ่ายไฟ						
23	แจ้ง Hotline 22 kV เชื่อม DDE ในไลน์ KCA05 จุดที่ 1 บริเวณ แสงทองการเกษตร เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	หลัง Hotline 22 kV เชื่อม DDE ในไลน์ KCA05 จุดที่ 1 บริเวณ แสงทองการเกษตร เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
25	แจ้ง Hotline 22 kV เชื่อม DDE ในไลน์ KCA03 จุดที่ 2 บริเวณ แสงทองการเกษตร เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	หลัง Hotline 22 kV เชื่อม DDE ในไลน์ KCA03 จุดที่ 2 บริเวณ แสงทองการเกษตร เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KCA03R-01	Nonreclosing	Normal		กจ.	SCADA	R	บ้านเก่า
28	KCA03R-02	Nonreclosing	Normal		กจ.		R	หมวดการทางบ้านเก่า
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

