

Switching Deadline

12 ต.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ).๓๕๑๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ์ สิงห์ทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตัว

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟ.พุทธมณฑล ๒

ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB 2VB PMB 7VB	15 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	PMB 2 VB-01 PMB 7 VB-01	PMB 2S-01 PMB 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์
	PMB 3VB PMB 6VB	22 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.		PMB 3 VB-01 PMB 6 VB-01	PMB 3S-01 PMB 6S-01	
	PMB 1VB PMB 5VB	29 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.		PMB 1 VB-01 PMB 5 VB-01	PMB 1S-01 PMB 5S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๓๑-๙๙๕-๙๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ขึ้นตัว)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ

ในวันที่ 15 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1592/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิงห์ทอง จิตภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

Signature
(นายสมบุญรณ์ สิงห์ทอง)

Signature

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.พชท

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒ - 11 น.

11 น. ถึง 11 น.

ขอ - 1 - (กรณ.๓) - PMB -

เมื่อทราบและแจ้งพนักงานปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

๒๕๖๕
๐๘:๐๐ น. เริ่มปฏิบัติงาน



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PMB02VB-01 , PMB07VB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Disconnecting Switch		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1592/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	6 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
1	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB			
2	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB			
3	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		LOAD 1.66 MW.	
4	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		LOAD 3.63 MW.	
5	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		LOAD 8.53 MW.	
6	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
7	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		LOAD 4.36 MW.	
8	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		LOAD 2.96 MW.	
9	ย้ายโหลด PMB02 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SLY02							
10	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมช.	SCADA	SF6	รื้อนํ้าก๊วยเดี่ยวต่ำตั้ง
11	PMB02VB-01	สับ	ปลด		PMB			
12	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SLY07							
13	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยโพลีกลาสาย 4
14	PMB07S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยโพลีกลาสด้านสาย 5
15	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB03							
16	PMB07S-05	ปลด	สับ		พมช.	SCADA	SF6	MT SQUARE
17	PMB07VB-01	สับ	ปลด		PMB			
18	PMB02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB			-
19	PMB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB			-
20	PMB02S-01	สับ	ปลด		พมช.		DIS	POT HEAD F.2
21	PMB07S-01	สับ	ปลด		พมช.		DIS	POT HEAD F.7
22	แจ้งชุด กบข.ก3.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน							
23	หลังจากชุด กบข.ก3.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
24	ขณะที่ชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานให้คงค้าง MANUAL PMB03, SLY02 ไว้							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
26	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
28	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
29	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟภ.อมน.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
30	เมื่อ กบข.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
32	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
33	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
34	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
35	PMB02S-01	ปลด	สับ		พมท.	DIS	POT HEAD F.2
36	PMB07S-01	ปลด	สับ		พมท.	DIS	POT HEAD F.7
37	PMB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PMB		-
38	PMB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PMB		-
39	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนกลับจาก PMB03						
40	PMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		
41	PMB07S-05	สับ	ปลด		พมท.	SCADA SF6	MT SQUARE
42	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนกลับจาก SLY07						
43	PMB07S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA SF6	ปากซอยโพลีกลาสด้านสาย 5
44	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	ปากซอยโพลีกลาสสาย 4
45	ย้ายโหลด PMB02 ทั้งหมดกลับจาก SLY02						
46	PMB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
47	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA SF6	ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง
48	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
49	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
50	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
51	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
52	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
53	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
54	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
55	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						